

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 28 日 天气： 晴 ，

星期： 四 气温： 7℃ - 25 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1，检查支架基础浇筑，发现有个别钢筋笼保护层未达到 30mm 的要求，提醒后，已整改。 2，检查围栏施工，发现有个别护栏网柱子垂直度不符合要求，提醒后，已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；围栏打孔500米，累计完成13.5公里，安装500米，累计7.5公里 2；支架基础浇筑100个，累计完成3200个（5.5兆瓦） 3；施工人员20人，管理人员5人，商混车一台，施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：