

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 29 日 天气：多云，

星期：五 气温：7℃ - 25℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1, 检查支架基础浇筑, 发现有个别桩拆模后有蜂窝麻面现象, 提醒后, 已按要求整改完成。 2, 检查围栏施工, 发现有个别孔深度未达到 650mm 的要求, 提醒后, 已整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1; 围栏打孔500米, 累计完成14.5公里, 安装500米, 累计8,5公里 2; 支架基础浇筑100个, 累计完成3300个 (5.6兆瓦) 3; 施工人员24人, 管理人员5人, 商混车一台, 施工车辆3台
其它事项		
本日现场监理人员		张金星
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):