

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 30 日 天气：晴，

星期：六 气温：8℃ - 25 ℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1，围栏材料进场验收。 2，检查围栏施工，发现有个别孔深度未达到 650mm 的要求，提醒后，已整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；围栏基础打孔500米，累计完成15.5公里，基础浇筑安装500米，累 计9.5公里 ；施工人员24人，管理人员5人，，施工车辆3台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星
记录人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：