

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 4 日 天气： 阴转中雨

星期： 一 气温： 2℃ - 12℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查光伏厂区支架基础打孔情况；孔径，孔深，孔距，均符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	2；支架基础打孔150个；累计完成800个 3；施工人员11人。管理人员5人。特种作业人员4人，机械种类：打桩机1台，施 工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：