

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 5 日 天气：晴

星期：二 气温：6℃ - 25 ℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查光伏厂区支架基础打孔情况；孔径，孔深，孔距，均符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	2；支架基础打孔200个；累计完成1000个 3；施工人员11人。管理人员5人。特种作业人员4人，机械种类：打桩机1台，施 工车辆3台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星
记录人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：