

监 理 日 志

日期： 2020 年 06 月 1 日 天气： 小雨转阴，

星期： 一 气温： 8℃ - 25 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1，检查围栏施工，发现有个别围栏柱子垂直度不符合要求，提醒后，已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；围栏基础打孔500米，累计完成16公里，基础浇筑安装500米，累计 10公里 ；施工人员24人，管理人员5人，，施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：