

监 理 日 志

日期： 2020 年 06 月 14 日 天气： 晴

星期： 日 气温： 11℃ - 25 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	检查围栏施工，发现有个别围栏柱子不在基础中心。提醒后，均已整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1， 围栏基础，放点，打孔，浇筑，安装 完成1公里 累计完成20公里 2， 施工人员，20人，管理人员4人 3， 机械设备，搅拌机一台，铲车一辆，运输车2辆	
其 它 事 项	围栏材料验收		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星	
记 录 人： 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	