

监 理 日 志

日期： 2020 年 06 月 20 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 10℃ - 25 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查围栏施工，发现有个别 1，围栏柱子垂直度不符合图纸 10mm 的要求。，通知施工方一小时后，已整改，复查结果，符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1，南区，3兆瓦支架基础放点 2，南区，围栏基础打孔，浇筑，安装。 3，施工人员20人 4，机械设备，搅拌机一台，铲车一辆，运输车2辆。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星	
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	