

监 理 日 志

日期： 2020 年 06 月 5 日 天气： 晴，

星期： 五 气温： 12℃ - 29 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1, 围栏基础孔抽样检查 8 组。检查结果 4 组合格, 4 组不合格, 不合格的问题分别为 (1) 基础孔深未达到 600mm 的要求。(2) 围栏柱子不在中心位置。(3) 个别基础浇筑时, 振捣不密实。以上问题, 以下发通知单的方式, 通知施工方进行整改, 整改结果, 待查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1; 围栏基础打孔500米, 累计完成19公里, 基础浇筑安装500米, 累计 13公里 ; 施工人员24人, 管理人员5人, , 施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):