

监 理 日 报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年10月13日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴转小雨 西南风 3-4级 4-12度									
理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 高富海 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟、高富海 线路监理工程师 兰海宇、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 气监理工程师 时金宝 、董田春、李双龙 资料 张栋									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年10月22日	管理人员 12人，施工人员120人。	打孔机10台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼600个 2、放点500个 3、浇注620个 4、钻孔200个	1、加工钢筋笼累计完成44100个, 累计完成85.3MW 2、放点累计完成46300个, 累计完成89.5MW 3、浇注累计42160个，累计81.5MW 4、钻孔累计完成45590个，累计完成88MW	1、加工钢筋笼完成总量90.7% 2、放点完成总量的95.2% 3、浇注完成总量的86.7% 4、钻孔完成总量的94%	1. 43#方阵补孔浇注 2. 50#方阵补孔浇注 3. 新增区域浇注
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年10月22日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模2个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料	1、箱变基础：放点累计92个，箱变开挖累计92个，垫层支模累计92个，平台立柱支模累计88个，钢筋绑扎累计88个，浇筑累计84个！倒运材料	总累计完成96%	支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年10月22日	管理人员6人，施工人员30人。	铲车一辆	1、综合楼外墙漆100% 2、水泵房室内粉刷30% 3、围墙砌筑30m，完成95% 4、围墙抹灰完成94% 5、污水管道完成60% 7、消防完成100%	1、综合楼外墙漆100% 2、水泵房室内粉刷30% 3、围墙砌筑30m，完成95% 4、围墙抹灰完成94% 5、污水管道完成60% 7、消防完成100%	1、综合楼外墙漆100% 2、水泵房室内粉刷30% 3、围墙砌筑30m，完成95% 4、围墙抹灰完成94% 5、污水管道完成60% 7、消防完成100%	1、围墙砌筑，粉刷完成 2、污水管道完成 3、水泵房室内粉刷70% 4、台阶粘预制水磨石 5、路灯亮化开始施工

宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年10月22日	管理人员7人，施工人员110人	装载机4台、挖机6台	1、北区低压电缆沟开挖200米 2、北区通讯线展放300米 3、北区4平方汇线展放0.5兆瓦 6、南区测量电压2兆瓦 7、4平方小接地线完成70组，累计完成70组！ 8、北区高压电缆展放500米！	1、北区低压电缆沟开挖累计完成2900米！ 2、北区通讯线展放累计完成2300米！ 3、北区4平方汇线展放累计完成10.5兆瓦。 4、南区测量电压累计完成2兆瓦！ 5、4平方小接地线完成70组，累计完成70组！ 6、北区高压电缆展放累计完成1500米	完成总量的80%	1、接地沟开挖200米！ 2、高压电缆制作4套！
江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线 基础开挖 打孔 桩位放点	2020年7月22日-2020年10月22日	管理人员8人，施工人员152人	装载机4辆，GPS 2套，叉车2辆，随车吊2辆，吊车1辆	1. 安装光伏板800块 2. 四角锥完成16组 3. 电线布置11个汇流箱 4. 散钢绞线40根 5. 绑扎钢筋，挖地梁沟和立模 6. 安装中部立柱16根	1、基础浇筑22.74兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装20.27兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件33176块，完成总量约56%，折算约14.89兆瓦 4. 汇流箱52个，完成总量约48%，约12.5兆瓦	1、基础浇筑22.74兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装20.27兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件33176块，完成总量约56%，折算约14.89兆瓦 4. 汇流箱52个，完成总量约48%，约12.5兆瓦	1. 散组件，钢绞线，散钢结构 2. 安装四角锥，安装抗风绳，布电线 3. 安装组件 4. 人工挖地梁沟、绑扎钢筋、支模及坡面钻孔
四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年10月22日	管理人员8，施工人员30人	挖掘机2台、汽车吊1台	1、升压站站场内场平； 2、2号主变油池栅格基础砌垒完成；	1、升压站站场内场平； 2、2号主变油池栅格基础砌垒完成；	目前工程进度为完成总工程量的91%。	1、2号油池栅格安装； 2、场内平整。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年10月22日	施工 人 员：414人，	叉车35台，货车6台。	2：支架安装443组，(5.09兆瓦)组件安装：428组(4.91兆瓦)	1：支架累计到货：248兆瓦。 2：支架安装累计：15332组(176.12兆瓦)，组件安装累计：152.55兆瓦	总累计完成53%	支架安装500组。 组件：300组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年10月22日	管理人员7人，施工人员72人	挖掘机5台、装载机2台、货车1辆，随车吊1台，50T吊车1台。	1. 光伏板连线 2. 高压电缆沟开挖：800米 3. 1*4电缆敷设：15300米 5. 通讯敷设：800米 6. 高压电缆敷设：800米 7. 箱变接线：2台 8. 接地敷设累计：51760米 9. 低压电缆沟开挖：850米	1. 光伏板连线 2. 高压电缆沟开挖累计：7070米 3. 1*4电缆敷设累计：453870米 5. 通讯敷设累计：32156米。 6. 高压电缆敷设累计：7652米。 7. 箱变接线：2台 8. 接地敷设累计：51760米 9. 低压电缆沟开挖累计：36860米。 10. 低压直流电缆敷设累计60032米累计完成55MW，	完成总量：63%	1. 光伏板线连接 2. 高压线路开挖及高压电缆敷设 3. 部分箱变、汇流箱接线 4. 33#方阵直流电缆敷设、1*4电缆敷设 5. 16#、17#、18#方阵开挖。

	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年10月22日	管理人员5人，施工人员56人	挖机5台、装载机2台，吊车1台	1、低压电缆展放5850米 2、接地沟开挖1700米 3、红黑线展放20000米 4、#方阵3125箱逆变一体机2台，#2500箱逆变一体机就位台 5、集电线路高压电缆开挖400米 6、汇流箱接线25台，高压电缆敷设976米 1、电缆沟开挖累计完成14150米！累计完成69MW 2、低压电缆展放累计完成63410米！累计完成:65MW 3、通讯线展放累计完成13352米；累计完成:46MW 4、接地沟开挖累计完成19240米；累计完成:49MW 5、红黑线展放累计374800米；累计完成:48MW 6、#接地合金敷设累计18590米，累计完成:32MW 7、#方阵3125箱逆变一体机累计完成3125箱逆变一体机15台，#2500箱逆变一体机累计完成5台共3个方阵，累计就位23台套，累计完成:80MW 8、集电线路高压电缆开挖400米，高压电缆沟开挖累计2650米。	已完成总量52%	1、集电线路电缆沟开挖； 2、42#—1升压站电缆沟开挖82#—44#高压电缆沟开挖 3、汇流箱安装 4、48#方阵红黑线展放 5、48#方阵接地沟开挖 6、36#方阵，47#方阵，48#方阵直流电缆敷设
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年10月22日	管理人员4人，施工人员35人.	折弯机1台，电焊机1台，发电机3台，打孔机1台，切割机1台	（升压站）：1、220设备区下管完成，主变设备区下管完成80%；2、220设备引线挂接完成60%；3、1、2号主变端子箱接线完成；4、站内调试 （升压站）：1、220设备区下管完成，主变设备区下管完成80%；2、220设备引线挂接完成60%；3、1、2号主变端子箱接线完成；4、站内调试	（升压站）：1、220设备区下管完成，主变设备区下管完成80%；2、220设备引线挂接完成60%；3、1、2号主变端子箱接线完成；4、站内调试	（升压站）：1、220主变区下管完成；2、线路端子箱机构箱接线；3、接地焊接作业；4、站内调试；

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架组件安装巡视检查、升压站展放视频监控线、升压站辅助用房安装卷闸门、升压站配电柜接线、升压站2#主变油池砌砖施工等；

7、关键工序旁站照片：

