

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年10月15日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴转多云 西南风 3-4级 4-12度									
理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 高富海 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟、高富海 线路监理工程师 兰海宇、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 气监理工程师 时金宝 、董田春、李双龙 资料 张栋									监 电
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年10月22日	管理人员 12人，施工人员120人。	打孔机10台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼800个 2、放点300个 3、浇注220个 4、钻孔300个	1、加工钢筋笼累计完成44900个, 累计完成86.8MW 2、放点累计完成47400个, 累计完成91.7MW 3、浇注累计42056个，累计81.4MW 4、钻孔累计完成45890个，累计完成88.7MW	1、加工钢筋笼完成总量88.6% 2、放点完成总量的93.5% 3、浇注完成总量的83% 4、钻孔完成总量的90.5%	1. 43#方阵补孔浇注 2. 新增区域浇注
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年10月22日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模2个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料	1、箱变基础：放点累计92个，箱变开挖累计92个，垫层支模累计92个，平台立柱支模累计88个，钢筋绑扎累计88个，浇筑累计84个！倒运材料	总累计完成96%	支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年10月22日	管理人员6人，施工人员30人。	铲车一辆	1、围墙粉刷完成 2、附属房室内粉刷，水泵房粉刷 3、附属楼，水泵房，综合楼爬梯制作 4、附属楼，综合楼粘室外台阶	1、围墙粉刷完成 2、附属房室内粉刷，水泵房粉刷 3、附属楼，水泵房，综合楼爬梯制作 4、附属楼，综合楼粘室外台阶	1、围墙粉刷完成 2、附属房室内粉刷，水泵房粉刷 3、附属楼，水泵房，综合楼爬梯制作 4、附属楼，综合楼粘室外台阶	1、附属房室内粉刷完成 2、台阶粘预制水磨石完成 3、水泵房室内、外粉刷70% 4、附属房外爬梯施工，综合楼内爬梯施工 5、路灯线路开挖，埋线 6、综合楼，附属

宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年10月22日	管理人员7人，施工人员110人	装载机4台、挖机6台	1、南区测量电压3兆瓦 2、4平方小接地线完成100组 3、北区高压电缆展放500米 4、光纤融接7台箱变	1、北区低压电缆沟开挖累计完成3100米！ 2、北区低压电缆展放累计完成5100！ 3、北区通讯线展放累计完成2300米！ 4、北区4平方汇线展放累计完成11兆瓦。 6、南区测量电压累计完成7兆瓦！ 7、4平方小接地线累计完成250组！ 8、北区高压电缆展放累计完成3000米 9、光纤融接累计9台！	完成总量的80%	1、接地沟开挖200米！ 2、高压电缆制作4套！
江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线 基础开挖 打孔 桩位放点	2020年7月22日-2020年10月22日	管理人员8人，施工人员152人	装载机4辆，GPS 2套，叉车2辆，随车吊2辆，吊车1辆	1. 安装光伏板3400块 2. 四角锥完成18组 3. 电线布置8个汇流箱 4. 散钢绞线30根 5. 支模板，绑扎钢筋，钻孔30个	1、基础浇筑22.74兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装21.16兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件37976块，完成总量约65%，折算约17.1兆瓦 4. 汇流箱70个，完成总量约66%，约17.2兆瓦	1、基础浇筑22.74兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装21.16兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件37976块，完成总量约65%，折算约17.1兆瓦 4. 汇流箱70个，完成总量约66%，约17.2兆瓦	1. 散组件，钢绞线，散钢结构 2. 安装四角锥，安装抗风绳，布电线 3. 安装组件 4. 绑扎钢筋、支模、浇筑、钻孔
四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年10月22日	管理人员8，施工人员30人	挖掘机2台、汽车吊1台	1、升压站站内场平； 2、2号主变油池栅格网铺设完成； 3、升压站配电区石子铺设	1、升压站站内场平； 2、2号主变油池栅格网铺设完成； 3、升压站配电区石子铺设。	目前工程进度为完成总工程量的92%。	1、升压站石子铺设； 2、场内平整。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年10月22日	施工 人 员：414人，	叉车35台，货车6台。	2：支架安装355组，(4.08兆瓦)组件安装：435组(5兆瓦)	1：支架累计到货：248兆瓦。 2：支架安装累计：16021组(184.14兆瓦)，组件安装累计：161.15兆瓦	总累计完成54%	支架安装300组。 组件：500组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年10月22日	管理人员7人，施工人员72人	挖掘机5台、装载机2台、货车1辆，随车吊1台，50T吊车1台。	1.光伏板连线 2.高压电缆沟开挖：400米 3.1*4电缆敷设：12800米 5.通讯敷设：3000米 6.高压电缆敷设：1674米 7.接地敷设累计：51760米 8.低压电缆沟开挖：1200米 9.低压直流电缆敷设：1000米	1.光伏板连线 2.高压电缆沟开挖累计：8070米 3.1*4电缆敷设累计：479470米 5.通讯敷设累计：37096米。 6.高压电缆敷设累计：11526米。 7.接地敷设累计：51760米 8.低压电缆沟开挖累计：39360米。 9.低压直流电缆敷设累计64992米累计完成60MW	完成总量：66%	1.光伏板线连接 2.高压线路开挖及高压电缆敷设。 3.部分箱变、汇流箱接线。

	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年10月22日	管理人员5人，施工人员56人	挖机5台、装载机2台，吊车1台	1、通讯线展放500米 2、红黑线展放2000米 3、#接地合金敷设2000米 4、集电线路高压电缆开挖400米 5、汇流箱接线16台 高压电缆敷设1071米	1、电缆沟开挖累计完成15020米！累计完成74MW 2、低压电缆展放累计完成65110米！累计完成:69MW 3、通讯线展放累计完成16852米；累计完成:60MW 4、接地沟开挖累计完成19240米；累计完成:49MW 5、红黑线展放累计405800米；累计完成:50MW 6、#接地合金敷设累计20590米,累计完成:32MW 7、#方阵3125箱逆变一体机累计完成3125箱逆变一体机就位1台，累计完成6台，共3个方阵,累计就位26台套，累计完成:98MW 8、集电线路高压电缆开挖400米，高压电缆沟开挖累计3850米。	已完成总量53%	1、集电线路电缆沟开挖； 2、42#—110kV变电站电缆沟开挖43#—51#高压电缆沟开挖 3、汇流箱安装，接线 4、57#方阵红黑线展放 5、57#方阵接地沟开挖
	山西巍腾电力建设工程有限公司	110kV变电站安装调试	2020年8月13日-2020年10月22日	管理人员4人，施工人员35人.	折弯机1台，电焊机1台，发电机3台，打孔机1台，切割机1台	(110kV站)：1、电缆沟等电位安装50%；2、220kV线路汇控箱接线完成；3、SVG高压电缆头制作；4、主变低压侧硬母线制作安装；5、站内调试	(110kV站)：1、电缆沟等电位安装50%；2、220kV线路汇控箱接线完成；3、SVG高压电缆头制作；4、主变低压侧硬母线制作安装；5、站内调试	(110kV站)：1、电缆沟等电位安装50%；2、220kV线路汇控箱接线完成；3、SVG高压电缆头制作；4、主变低压侧硬母线制作安装；5、站内调试	(110kV站)：1、电缆沟等电位安装完成；2、SVG高压电缆安装制作；3、接地焊接作业；4、主变低压侧硬母线制作安装；5、站内调试；

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架组件安装巡视检查、升压站电缆沟等电位铜牌安装、升压站辅助用房修台阶、81#箱逆变电缆安装、81#柔性组件安装等；

7、关键工序旁站照片：

