

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年10月22日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴 西南风 3-4级 2-9度									
理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 高富海 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟、高富海 线路监理工程师 兰海宇、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 气监理工程师 时金宝 、董田春、李双龙 资料 张栋									监 电
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年10月30日	管理人员 12人，施工人员120人。	打孔机10台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼600个 2、浇注438个 3、钻孔680个	1、加工钢筋笼累计完成49400个，累计完成95.7MW 2、浇注累计44034个，累计85.33MW 3、钻孔累计完成49890个，累计完成96.6MW	1、加工钢筋笼完成总量97.3% 2、浇注完成总量的87% 3、钻孔完成总量的98.5%	1. 新增61#方阵浇注 2. 52#53#方阵打孔浇注
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模2个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料	1、箱变基础：放点累计92个，箱变开挖累计92个，垫层支模累计92个，平台立柱支模累计88个，钢筋绑扎累计88个，浇筑累计84个！倒运材料	总累计完成96%	支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员6人，施工人员30人。	铲车一辆	1、围墙粉刷腻子 2、综合楼，水泵房周围路面养护 3、综合楼前，附属楼与综合楼之前场地平整，铺碎石 4、站内亮化施工 5、水泵房设备安装	1、围墙粉刷腻子 2、综合楼，水泵房周围路面养护 3、综合楼前，附属楼与综合楼之前场地平整，铺碎石 4、站内亮化施工 5、水泵房设备安装	1、围墙粉刷腻子 2、综合楼，水泵房周围路面养护 3、综合楼前，附属楼与综合楼之前场地平整，铺碎石 4、站内亮化施工 5、水泵房设备安装	1、围墙粉刷腻子 2、站内路灯基础施工 3、水泵房设备安装 4、综合楼与水泵房地面硬化

	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员110人	装载机4台、挖机6台	1、北区4平方汇线展放0.5兆瓦 2、北区板线绑扎1兆瓦 3、南区测量电压3兆瓦 4、南区4平方小接地线完成300组 5、南区贴牌子2个区	1、北区低压电缆沟开挖累计完成3600米！ 2、北区低压电缆展放累计完成5800！ 3、北区4平方汇线展放，累计完成13兆瓦。 4、北区板线绑扎累计完成4兆瓦 5、南区测量电压累计完成21兆瓦。 6、南区4平方小接地线完成累计完成1370组。 7、南区贴牌子累计完成5个区。	完成总量的81%	1、接地沟开挖200米！
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月30日	管理人员8人，施工人员152人	装载机4辆，GPS 2套，叉车2辆，随车吊2辆，吊车1辆	1. 四角锥完成81组 2. 倒运钢构 3. 完成6个汇流箱 4. 放预埋件15个	1、基础浇筑25.82兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装21.16兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件43276块，完成总量约74%，折算约19.4兆瓦 4. 汇流箱80个，完成总量约75%，约19.6兆瓦	1、基础浇筑25.82兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装21.16兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件43276块，完成总量约74%，折算约19.4兆瓦 4. 汇流箱80个，完成总量约75%，约19.6兆瓦	1. 放电线，绑扎电线 2. 安装四角锥，安装抗风绳 3. 倒运光伏板，倒运钢构 4. 绑扎钢筋笼，放预埋件，钻孔

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年10月30日	管理人员8，施工人员30人	挖掘机2台、汽车吊1台	1、升压站站内道路路基开挖、平整； 2、站内道路模板加工制作。	1、升压站站内道路路基开挖、平整； 2、站内道路模板加工制作。	目前工程进度为完成总工程量的95%。	1、开挖、平整升压站站内道路路基；
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年10月30日	施工人员：414人，	叉车35台，货车6台。	2：支架安装242组，(2.78兆瓦)组件安装：398组(4.57兆瓦)	1：支架累计到货：248兆瓦。 2：支架安装累计：17993组(206.78兆瓦)，组件安装累计：194.01兆瓦	总累计完成55%	支架安装300组。 组件：500组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员72人	挖掘机5台、装载机2台、货车1辆，随车吊1台，50T吊车1台。	1.光伏板连线 2.高压电缆沟开挖：200米 3.1*4电缆敷设：12000米 5.通讯敷设：1500米 6.高压电缆敷设：2197米 7.接地敷设累计：51760米 8.低压电缆沟开挖：400米 9.低压直流电缆敷设：800米 10.箱变安装：28台	1.光伏板连线 2.高压电缆沟开挖累计：10170米 3.1*4电缆敷设累计：562370米 5.通讯敷设累计：57306米。 6.高压电缆敷设累计：22258米。 7.接地敷设累计：51760米 8.低压电缆沟开挖累计：45010米。 9.低压直流电缆敷设累计68392米 10.箱变安装：28台 累计完成72MW	完成总量：73%	1.光伏板线连接 2.高压线路开挖及高压电缆敷设。 3.部分箱变、汇流箱接线，高压终端制作。 4.30#方阵开挖,26#方阵低压直流电缆敷设

	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年10月30日	管理人员5人, 施工人员56人	挖机5台、装载机2台, 吊车1台	1、电缆沟开挖300米 2、低压电缆展放1200米 3、红黑线展放20000米 4、汇流箱接线16台 5、高压电缆头制作12套, 终端头31套	1、电缆沟开挖累计完成16620米! 累计完成82MW 2、低压电缆展放累计完成69110米! 累计完成:78MW 3、通讯线展放累计完成16852米; 累计完成:60MW 4、接地沟开挖累计完成19240米; 累计完成:49MW 5、红黑线展放累计446800米; 累计完成:60MW 6、#接地合金敷设累计20590米, 累计完成:32MW 7、#方阵3125箱逆变一体机累计完成3125箱逆变一体机15台, #2500箱逆变一体机累计完成6台, #方阵分体箱变6台, 逆变3台, 共3个方阵, 累计就位29套, 累计完成:110MW 8、集电线路高压高压电缆沟开挖累计4150米,	已完成总量58%	1、集电线路电缆沟铺砂盖砖, 回填 2、汇流箱安装, 接线 3、57#红黑线展放 4、35#. 57#方阵电缆沟开挖 5、82#直流电缆敷设
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年10月22日	管理人员4人, 施工人员35人.	折弯机1台, 电焊机1台, 发电机3台, 打孔机1台, 切割机1台	(升压站): 1、保护盘柜防火封堵作业; 2控制电缆铠装屏蔽层接地; 3、站内调试; 4、接地焊接作业	(升压站): 1、保护盘柜防火封堵作业; 2控制电缆铠装屏蔽层接地; 3、站内调试; 4、接地焊接作业	(升压站): 1、保护盘柜防火封堵作业; 2控制电缆铠装屏蔽层接地; 3、站内调试; 4、接地焊接作业	(升压站): 1、防火封堵 2、接地焊接作业; 3、站内调试; 4、二次接地线压接

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架组件安装巡视检查、升压站质检站检查、52#光伏方阵基础浇筑等；

7、关键工序旁站照片：

