

监理日报

1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年10月24日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 多云 南风 微风 4-15度

理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 高富海 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟、高富海 线路监理工程师 兰海宇、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江
气监理工程师 时金宝、董田春、李双龙 资料 张栋

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员35人。	打孔机0台，空压机0台，装载机5台	1、加工钢筋笼0个 2、浇注580个 3、钻孔0个	1、加工钢筋笼累计完成50050个，累计完成96.9MW 2、浇注累计45025个，累计87.2MW 3、钻孔累计完成50450个，累计完成97.7MW	1、加工钢筋笼完成总量98.9% 2、浇注完成总量的89% 3、钻孔完成总量的99.7%	1. 新增61#方阵浇注 2. 52#53#方阵打孔浇注
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员9人，施工人员35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模2个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料	1、箱变基础：放点累计92个，箱变开挖累计92个，垫层支模累计92个，平台立柱支模累计88个，钢筋绑扎累计88个，浇筑累计84个！倒运材料	总累计完成96%	支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员6人，施工人员30人。	铲车一辆	1、水泵房腻子完成 2、站内地面完成，养护 3、围墙散水完成，养护 4、站内亮化施工 5、水泵房设备安装	1、水泵房腻子完成 2、站内地面完成，养护 3、围墙散水完成，养护 4、站内亮化施工 5、水泵房设备安装	1、水泵房腻子完成 2、站内地面完成，养护 3、围墙散水完成，养护 4、站内亮化施工 5、水泵房设备安装	1、站内路灯基础施工 2、水泵房设备安装 3、水泵房刷漆 4、铁艺栏杆基础定位，开挖

宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年10月30日	管理人员5人，施工人员35人	装载机0台、挖机1台	1、北区低压电缆沟开挖0米 2、北区低压电缆展放0米 3、北区4平方汇线展放0兆瓦 4、北区板线绑扎0兆瓦 5、南区测量电压2兆瓦 6、南区4平方小接地线完成200组 7、南区贴牌2个区	1、北区低压电缆沟开挖累计完成3600米！ 2、北区低压电缆展放累计完成5800！ 3、北区4平方汇线展放，累计完成13兆瓦。 4、北区板线绑扎累计完成5兆瓦 5、南区测量电压累计完成26兆瓦。 6、南区4平方小接地线累计完成1770组。 7、南区贴牌子累计完成10个区。	完成总量的81%	1、接地沟开挖200米！
江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月30日	管理人员3人，施工人员169人	铲车2台，吊车1台，随车吊2台，挖机4台，装载机3台，钻孔机1台，ITK 2台	1. 四角锥完成86组 2. 完成5个汇流箱 3. 放预埋件20个 4. 绑扎钢筋笼	1、基础浇筑25.82兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装21.16兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件43276块，完成总量约74%，折算约19.4兆瓦 4. 汇流箱85个，完成总量约80%，约20.9兆瓦	1、基础浇筑25.82兆瓦（包含端部基础、灌注桩） 2、钢结构支架安装21.16兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3、安装组件43276块，完成总量约74%，折算约19.4兆瓦 4. 汇流箱85个，完成总量约80%，约20.9兆瓦	1. 放电线，绑扎电线 2. 安装四角锥，安装抗风绳 3. 绑扎钢筋笼，放预埋件，钻孔
四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年10月30日	管理人员4人，施工人员10人	水准仪一台，全站仪一台，挖掘机1台；铲车一台。	1、站内道路模板支模； 2、一次仓前面道路混凝土硬化。	1、升压站站内道路路基开挖、平整； 2、站内道路模板支模。 3、一次预制舱步梯台阶砌垒完成。	目前工程进度为完成总工程量的95%。	1、开挖、平整升压站站内道路路基； 2、站内设备基础台阶砌垒；3、站内道路模板支模。
江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年10月30日	施工人员：412人	叉车18台，货车6台。	支架安装233组，(2.67兆瓦)，组件安装：339组(3.89兆瓦)	1：支架累计到货：248兆瓦。 2：支架安装累计：累计：18362组(211.01兆瓦)，组件安装累计：202.31兆瓦	总累计完成56%	支架安装200组。组件：400组

镇光伏发电 平价上网项目	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员62人	挖掘机4台、装载机2台、货车1辆，随车吊1台，50T吊车1台。	1. 光伏板连线 2. 高压电缆沟开挖：0米 3. 1*4电缆敷设：18000米 4. 通讯敷设：2648米 5. 高压电缆敷设：328米 6. 接地敷设累计：51760米 7. 低压电缆沟开挖：600米 8. 低压直流电缆敷设：1350米 9. 箱变安装：28台	1. 光伏板连线 2. 高压电缆沟开挖累计：10170米 3. 1*4电缆敷设累计：588570米 5. 通讯敷设累计：61154米。 6. 高压电缆敷设累计：23494米。 7. 接地敷设累计：51760米 8. 低压电缆沟开挖累计：45810米。 9. 低压直流电缆敷设累计70542米 10. 箱变安装：28台 累计完成74MW	完成总量：75%	1. 光伏板线连接 2. 高压线路开挖及高压电缆敷设。 3. 部分箱变、汇流箱接线，高压终端制作。 4. 30#、29#方阵低压直流电缆敷设
	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年10月30日	管理人员5人，施工人员70人	挖机5台、装载机3台，吊车1台	1、电缆沟开挖200米 2、低压电缆展放1600米 3、通讯线展放900米 4、红黑线展放15000米 5、#接地合金敷设2000米 6、集电线路高压电缆开挖200米 7、汇流箱接线16台 8、高压电缆头制作0套，中间接头1套	1、电缆沟开挖累计完成17220米！累计完成86MW 2、低压电缆展放累计完成73210米！累计完成：88MW 3、通讯线展放累计完成18852米；累计完成：63MW 4、接地沟开挖累计完成19240米；累计完成：49MW 5、红黑线展放累计471800米；累计完成：62MW 6、#接地合金敷设累计24590米，累计完成：44MW 7、#方阵3125箱逆变一体机累计完成3125箱逆变一体机15台，#2500箱逆变一体机就位累计完成6台，#方阵分体箱变逆变3台，共3个方阵，累计就位29套，累计完成：110MW 8、集电线路高压电缆开挖100米，高压电缆沟开挖累计4450米； 9、汇流箱接线累计完成380台； 10、高压电缆敷设设计完15584米 11、高压电缆头制作8套，中间接头1套，累计中间接头10套，终端头49套	已完成总量60%	1、高压电缆敷设 2、49#，50#方阵接地沟开挖 3、49#—50#方阵高压电缆沟开挖 4、50#方阵红黑线展放

7、关键工序旁站照片：

