

监理日报

1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年10月5日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴转多云 西南风 3-4级 2-13度

理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 高富海 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟、高富海 线路监理工程师 兰海宇、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 气监理工程师 时金宝、董田春、李双龙 资料 张栋

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年10月22日	管理人员 12人，施工人员120人。	打孔机10台，空压机6台，装载机8台	1、放点800个 2、浇注800个 3、钻孔1100个	1、加工钢筋笼累计完成43500个，累计完成84MW 2、放点累计完成40900个，累计完成79MW 3、浇注累计36500个，累计70.6MW 4、钻孔累计完成40280个，累计完成77.9MW	1、加工钢筋笼完成总量89.5% 2、放点完成总量的84% 3、浇注完成总量的75% 4、钻孔完成总量的82.8%	1. 50#方阵打孔浇注 2. 47#48#方阵打孔浇注 3. 43#方阵放点
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年10月22日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	箱变基础：放点6个，箱变开挖6个，垫层支模4个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料	箱变基础：放点累计92个，箱变开挖累计92个，垫层支模累计90个，平台立柱支模累计86个，钢筋绑扎累计86个，浇筑累计82个！倒运材料	总累计完成96%	支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年10月22日	管理人员6人，施工人员30人。	铲车一辆	1、综合楼外墙粉刷80% 2、室内地板砖铺设90% 3、围墙砌筑350米	1、综合楼外墙粉刷80% 2、室内地板砖铺设90% 3、围墙砌筑350米	总累计完成90%	1、事故油池支模； 2、焊接电缆沟支架； 3、主变油池底板钢筋绑扎。

	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年10月22日	管理人员7人，施工人员110人	装载机4台、挖机6台	1、北区低压电缆展放500米 2、北区通讯线展放100米 3、南区接地沟开挖1000米 4、北区4平方汇线展放0.5兆瓦 5、南区4平方绑完成1兆瓦 6、线路整体完成85%！ 7、高压电缆沟开挖200米 8、高压电缆展放500米	1、北区低压电缆沟开挖累计完成1700米！ 2、北区低压电缆展放累计完成4100！ 3、北区通讯线展放累计完成1500米！ 4、南区接地沟开挖累计完成39740米（45兆瓦） 5、北区4平方汇线展放累计完成8兆瓦。 6、南区低压展放累计完成54兆瓦！（剩下的没有打桩） 7、南区4平方绑完成累计完成52兆瓦！ 8、堵防火汇流箱累计完成160台！ 9、线路整体完成85%！ 10、高压电缆沟开挖累计完成13800米！ 11、高压电缆展放累计完成14200米！	完成总量的80%	1、接地沟开挖1000米！ 2、电缆沟开挖，500米！
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月22日	管理人员8人，施工人员152人	装载机4辆，GPS 2套，叉车2辆，随车吊2辆，吊车1辆	1. 安装组件2450块 2. 端部支架安装34组 3. 四角锥完成36组 4. 端部基础浇筑60个	累计完成：中部钢结构安装408基，完成总量约59%，折算约15.4兆瓦；钢梁342根，完成总量约74%，折算约19.3兆瓦；安装组件27976块，完成总量约48%，折算约12.5兆瓦。灌注桩浇筑1316根，完成总量约63%，折算约16.5兆瓦；端部基础浇筑606基，完成总量约63%，折算约16.5兆瓦；安装端部支架635组，完成总量约68%，折算约18兆瓦。	累计完成：中部钢结构安装408基，完成总量约59%，折算约15.4兆瓦；钢梁342根，完成总量约74%，折算约19.3兆瓦；安装组件27976块，完成总量约48%，折算约12.5兆瓦。灌注桩浇筑1316根，完成总量约63%，折算约16.5兆瓦；端部基础浇筑606基，完成总量约63%，折算约16.5兆瓦；安装端部支架635组，完成总量约68%，折算约18兆瓦。	1. 安装组件2000块 2. 散组件，钢绞线，张拉钢绞线 3. 组装四角锥，安装端部中部支架 4. 端部基础浇筑30根，钻孔20个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年10月22日	管理人员8，施工人员30人	挖掘机2台、汽车吊1台	1、事故油池模板拆除，事故油池土方回填； 2、电缆沟支架焊接； 3、1号svg围栏基础支模完成，2号svg围栏基础平整支模； 4、站内道路平整。 5、1号主变油池墙板支模，2号主变油池底板钢筋绑扎完成。	1、事故油池模板拆除，事故油池土方回填； 2、电缆沟支架焊接； 3、1号svg围栏基础支模完成，2号svg围栏基础平整支模； 4、站内道路平整。 5、1号主变油池墙板支模，2号主变油池底板钢筋绑扎完成。	目前工程进度为完成总工程量的87%。	1、1号主变油池墙板浇注，2号主变油池底板浇注； 2、svg围栏基础浇注； 3、事故油池到主变油池排油管预埋； 4、场内道路平整。 5、架构二次灌浆模板支模
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年10月22日	施工人员：414人，	叉车35台，货车6台。	支架安装519组，(5.96兆瓦)组件安装：349组(4.01兆瓦)	1：支架累计到货：248兆瓦。 2：支架安装519组，(5.96兆瓦)累计：12116组(139.25兆瓦)，组件安装：349组(4.01兆瓦)，累计：108.9兆瓦	总累计完成40%	支架安装500组。 组件：400组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年10月22日	管理人员7人，施工人员72人	挖掘机5台、装载机2台、货车1辆，随车吊1台，50T吊车1台。	1. 光伏板连线 2. 高压电缆沟开挖：400米；低压电缆沟开挖：500米 3. 1*4电缆敷设：18000米。 5. 通讯敷设：1064米。 6. 高压电缆沟铺砂盖砖 7. 箱变接线：1台（17#方阵）	1. 接地敷设累计：51760米 2. 低压直流电缆敷设累计：56832米 3. 1*4电缆敷设累计：386870米 4. 电缆沟、接地沟开挖累计：32660米 5. 通讯线缆敷设累计：27668米 6. 高压线路开挖：4230米，敷设2366米 累计完成43MW	完成总量：49%	1. 20#方阵开挖 1. 高压线路开挖及高压电缆敷设 2. 部分箱变、汇流箱接线

	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年10月22日	管理人员5人，施工人员56人	挖机5台、装载机2台，吊车1台	1、电缆沟开挖200米 2、接地沟开挖200米 3、红黑线展放2000米 4、#接地合金敷设980米 5、汇流箱接线32台	1、电缆沟开挖累计完成11870米！累计完成42MW 2、低压电缆展放累计完成55460米！累计完成:51MW 3、通讯线展放累计完成12402米；累计完成:40MW 4、接地沟开挖累计完成16090米；累计完成:43MW 5、红黑线展放累计212800米；累计完成:37MW 6、#接地合金敷设累计15890米,累计完成:25MW 8、集电线路高压电缆开挖高压电缆沟开挖累计800米； 9、汇流箱接线累计完成128台	已完成总量40%	1、51#方阵红黑线敷设 2、46#接地沟开挖 3、59#箱逆变直流电缆头制作 4、38#-54#高压电缆敷设
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年10月22日	管理人员4人，施工人员35人	折弯机1台，电焊机1台，发电机3台，打孔机1台，切割机1台	(升压站)：1、户外端子箱接线完成70%；2、户外安装两组开关；3、二次仓至户外SVG电缆敷设完成80%；4、交流电缆敷设完成70%	(升压站)：1、户外端子箱接线完成70%；2、户外安装两组开关；3、二次仓至户外SVG电缆敷设完成80%；4、交流电缆敷设完成70%	(升压站)：1、户外端子箱接线完成70%；2、户外安装两组开关；3、二次仓至户外SVG电缆敷设完成80%；4、交流电缆敷设完成70%	(升压站)：1、二次仓至户外SVG电缆敷设完成；2、户外端子箱电缆接线完成；3、开关、PT安装；4、接地焊接作业；4、站内交流电缆敷设完成

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架组件安装巡视检查、升压站围墙抹砂浆、升压站安装户外电气设备、升压站2#主变油池安装钢筋、81#柔性端部基础支模等；

7、关键工序旁站照片：

