

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年11月23日

天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴转多云 南风 微风 -10— -2度

监

理人员配备：总监 汪家骏 电气、土建监理工程师：朱卫俊、董田春 资料：张栋、谭皓天

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员35人。	装载机5台	1、加工钢筋笼500个 2、浇注110个 3、围栏500米	1、加工钢筋笼累计完成50550个, 累计完成97.7MW 2、浇注累计50110个, 累计97.7MW 3、钻孔累计完成50450个, 累计完成97.7MW	1、加工钢筋笼完成总量99.9% 2、浇注完成总量的99.8% 3、钻孔完成总量的99.7%	1. 35#方阵浇注 2. 50#方阵浇注 3. 围栏1000米
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员9人，施工人员35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模2个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料	1、箱变基础：放点累计92个，箱变开挖累计92个，垫层支模累计92个，平台立柱支模累计88个，钢筋绑扎累计88个，浇筑累计84个！倒运材料	总累计完成96%	支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员6人，施工人员30人。	铲车一辆	1、水泵房刮腻子完成 2、排水沟浇筑混凝土 3、围墙刷漆	1、水泵房刮腻子完成 2、排水沟浇筑混凝土 3、围墙刷漆	1、水泵房刮腻子完成 2、排水沟浇筑混凝土 3、围墙刷漆	1、排水沟支模板 2、水泵房电气安装 3、水泵房室内刷漆 4、围墙刷漆

	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年10月30日	管理人员2人，施工人员10人	挖机1台	1、北区板线绑扎0.5兆瓦 2、南区消缺。	1、北区低压电缆沟开挖累计完成5000米！ 2、北区低压电缆展放累计完成6800！ 3、北区4平方汇线展放累计完成14兆瓦。 4、北区板线绑扎累计完成13.5兆瓦 5、北区汇流箱接线累计完成102个。 6、北区接地敷设累计完成5000米。 7、南区消缺。	完成总量的85%	1、南区消缺 2、北区板线绑扎
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线 基础开挖 打孔 桩位放点	2020年7月22日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员44人	吊车1台，随车吊1台，挖机2台，装载机3台，钻孔机1台，ITK2台，铲车2台	1. 土建拆除模板 2. 完成50根立柱	1. 基础浇筑全部完成 2. 钢结构支架安装25.4兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3. 安装组件43276块，完成总量约74%，折算约18.4兆瓦 4. 汇流箱87个，完成总量约82%，约20.7兆瓦	1. 基础浇筑全部完成 2. 钢结构支架安装25.4兆瓦（包含端部支架、中部钢结构、钢梁） 3. 安装组件43276块，完成总量约74%，折算约18.4兆瓦 4. 汇流箱87个，完成总量约82%，约20.7兆瓦	停工
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、 升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年10月30日	管理人员4人，施工人员10人	水准仪一台，全站仪一台，挖掘机1台；铲车一台。	1、站内道路施工完成。	1、站内道路施工完成。	目前工程进度为完成总工程量的99%。	1、剩余站内道路浇筑；

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年10月30日	施工 人 员：197人	叉车18台，货车6台。	支架安装44组(0.5兆瓦)，组件安装：37组(0.42兆瓦)	1：支架累计到货：248兆瓦。 2：支架安装累计：20709组(238.03兆瓦)，组件安装累计：229.96兆瓦	总累计完成60%	支架安装100组。 组件：100组，支架组件消缺
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年10月30日	管理人员7人，施工人员53人	挖掘机4台、装载机2台、货车1辆，随车吊1台，50T吊车1台。	1. 光伏板连线：90组。	2. 高压电缆敷设累计：25281米。 3. 1*4电缆敷设累计：751670米。 5. 通讯敷设累计：77127米。 6. 接地敷设累计：64860米。 7. 低压电缆沟开挖累计：56160米。 8. 低压直流电缆敷设累计88151米。 累计完成81MW	完成总量：78%	1. 光伏板线连接 2. 部分箱变、汇流箱接线 3. 外围接地敷设

	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年10月30日	管理人员5人，施工人员45人	挖机4台、装载机2台	1、红黑线展放14000米 2、接地合金敷设3000米 3、汇流箱接线8台 4、高压累计中间接头23套，终端头72套	1、电缆沟开挖累计完成23020米！累计完成105MW 2、低压电缆展放累计完成76430米！累计完成:90MW 3、通讯线展放累计完成30502米；累计完成:98MW 4、接地沟开挖累计完成42240米；累计完成:100MW 5、红黑线展放累计788800米；累计完成:90MW 6、接地合金敷设累计65190米,累计完成:88MW 7、箱逆变累计就位29台套，累计完成:110MW 8、集电线路高压电缆开挖高压电缆沟开挖0米，累计4850米； 9、汇流箱接线累计完成388台 10、高压电缆敷设设计完17204米 11、高压累计中间接头23套，终端头72套	已完成总量88%	1、汇流箱接线 2、48#方阵电缆沟开挖 3、跨接接地线 4、箱逆变回填
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年10月22日	管理人员4人，施工人员20人.	折弯机1台，电焊机1台，发电机3台，打孔机1台，切割机1台，水钻1台	(升压站)：1、控制电缆铠装屏蔽层接地；2、站内调试；3、消缺	(升压站)：1、控制电缆铠装屏蔽层接地；2、站内调试；3、消缺	(升压站)：1、控制电缆铠装屏蔽层接地；2、站内调试；3、消缺	(升压站)：1、站内调试；2、二次接地线压接；3、消缺
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	2020年7月15日-2020年10月30日	管理人员8人，施工人员60人	打孔机3台，空压2台，装载机4台，挖掘机1台，三轮车两台，履带车两台	1、方阵浇筑250根 2、预制管桩打入25根 3.护坡固定支架基础灌注桩浇筑40根	1、加工钢筋笼累计完成50010，累计完成96MWP 2、预埋件制作累计完成50174个，累计完成96.5MWP 3、打孔累计完成打孔50000个，累计完成96MWP 4、方阵浇筑累计完成49607根，累计完成95MWP 5、预制管桩累计打入950根 6.护坡固定支架基础灌注桩浇筑累计1939根	1、加工钢筋笼累计占比99% 2、预埋件制作累计占比100% 3、打孔累计占比99% 4、方阵浇筑累计占比98% 5、预制管桩打入累计占比85% 6.护坡固定支架基础灌注桩浇筑累计占比74%	1.固定支架基础浇筑500个。 2.固定护坡支架基础浇筑36个。 3.管桩打入30根。

