

监理日报

1、所属事业部:	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期: 2020年06月25日
----------	----------------------	-------------------

天气情况（天气现象、温度、风力）：多云	西南风/2级	11- 27度
---------------------	--------	---------

配备：总监 王立杰 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员					监理单位
---	--	--	--	--	------

2、工程进展情况:	
-----------	--

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南光伏区，26公里围栏施工及3.98兆瓦支架基础施工	2020年04月15日-2020年09月30日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台，运输车3辆，	1，支架基础打孔112个. 2, 支架基础浇筑120个。3，钢筋笼加工124个. 4，围栏放点26公里，5，围栏基础打孔300米. 6，围栏安装240米	1，支架基础打孔616个。2，支架基础浇筑累计240个。3，钢筋笼加工794个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏安装22.84公里	1，支架基础打孔30.2%，2，支架基础浇筑5%。3，钢筋笼加工35%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔74%。5，围栏安装72%。	1. 围栏基础放点，打孔，浇筑，安装。2，支架基础打孔，浇筑

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	72, 73方阵支架基础放点	完工日期2020年9月30日	施工人员:3人 管理人员:6人	0	支架基础放点1500个	累计完成4200个	0. 50%	72, 73方阵支架基础放点
3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10，KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。									
4、项目设备物资到货情况（围栏材料到货26公里，10mm, 6mm钢筋到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）72, 73方阵订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件等厂家样品。3，钢筋正在协商。）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员雨中安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查72-73方阵支架基础放点，发现，个别基础点离围栏网距离300mm, 不符合图纸2000mm的要求已通知相关单位，协商解决。检查围栏施工，发现有个别围栏柱子不在基础中心位置，提醒后，在监理的监督下，完成整改。

7、关键工序旁站照片：

