

监理日报

1、所属事业部：	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期：2020年06月26日
----------	---------------------	------------------

填报日期：2020年06月26日

天气情况（天气现象、温度、风力）：多云转晴	西南风/2级	9- 19度
-----------------------	--------	--------

配备：总监 王立杰 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员					监理单位
---	--	--	--	--	------

2、工程进展情况:

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南光伏区，26公里围栏施工及3.98兆瓦支架基础施工	2020年04月15日-2020年09月30日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台，运输车3辆，	1，支架基础打孔172个. 2, 支架基础浇筑120个. 3，钢筋笼加工106个. 4，围栏放点26公里，5，围栏基础打孔300米. 6，围栏安装240米	1，支架基础打孔950个。2，支架基础浇筑累计240个。3，钢筋笼加工累计1050个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏安装23.06公里	1，支架基础打孔. 50% 2，支架基础浇筑13%。3，钢筋笼加工60%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔84%。5，围栏安装82%。	1. 围栏基础放点，打孔，浇筑，安装。2，支架基础打孔，浇筑

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	72,73方阵支架基础放点	完工日期2020年9月30日	施工人员:3人 管理人员:6人	GPS3台	支架基础放点170个	累计完成4370个	1.00%	72,73方阵支架基础放点。2, 支架基础打孔
3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10，KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。									
4、项目设备物资到货情况（围栏材料今天到货货3公里，累计到货29公里。10mm,6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）72,73方阵订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件等厂家样品。3，钢筋正在协商。）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员雨中安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查，南区围栏基础施工，发现，个别围栏柱子不在基础点中心位置，监理现场监督整改，一小时后，整改完成。围栏材料进场，通过监理验收，结果符合要求。

7、关键工序旁站照片：

