

监理日报

1、所属事业部:

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期: 2020年06月27日

天气情况(天气现象、温度、风力): 多云转晴

西南风/2级

13- 25度

监理人员

配备: 总监 王立杰 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员

2、工程进展情况:

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南光伏区, 26公里围栏施工及3.98兆瓦支架基础施工	2020年04月15日-2020年09月30日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台, 运输车3辆,	1, 支架基础打孔182个. 2, 支架基础浇筑206个. 3, 钢筋笼加工156个. 4, 围栏放点26公里, 5, 围栏基础打孔300米. 6, 围栏安装240米	1, 支架基础打孔1132个. 2, 支架基础浇筑累计398个. 3, 钢筋笼加工累计11206个. 4, 围栏放点26公里. 5 围栏基础打孔23.9公里. 6, 围栏安装23.06公里	1, 支架基础打孔. 60% 2, 支架基础浇筑20%. 3, 钢筋笼加工60%. 3, 围栏放点100%. 4, 围栏基础打孔84%. 5, 围栏安装82%。	1. 围栏基础放点, 打孔, 浇筑, 安装. 2, 支架基础打孔, 浇筑

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	71, 方阵支架基础放点	完工日期2020年9月30日	施工人员:3人 管理人员:6人	GPS3台	支架基础放点300个	累计完成4670个	10.00%	71方阵支架基础放点。2, 72方阵支架基础打孔
------------------	------------	--------------	----------------	--------------------	-------	------------	-----------	--------	--------------------------

3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10, KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）72, 73方阵订货情况（1, 商混正在协商。2, 预埋件等厂家样品。3, 钢筋正在协商。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：检查76区支架基础浇筑施工现场，发现有6名施工人员，未按要求佩戴安全帽，已对6人下发了相应的经济处罚。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查，南76区支架基础浇筑现场，发现，个别支架基础浇筑时振捣不及时，监理现场监督，全部进行了整改。检查钢筋笼加工制作，发现有个别钢筋笼制作时未达到图纸设计要求，通过监理现场技术交底后，对不符合要求的钢筋笼，全部整改，验收结果符合要求。

7、关键工序旁站照片：

