

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年06月29日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴

西南风/2级

11- 24度

监理人员

配备：总监 王立杰 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南光伏区，26公里围栏施工及76方阵3.98兆瓦支架基础施工	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台，运输车3辆，	1，支架基础打孔102个.2, 支架基础浇筑0个。3，钢筋笼加工60个.4，围栏放点0公里，5，围栏基础打孔300米,6，围栏基础浇筑50米，.7，围栏安装140米	1，支架基础打孔1348个。2，支架基础浇筑累506个。3，钢筋笼加工累计1392个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏基础浇筑24公里，7，围栏安装23.2公里	1，支架基础打孔.70% 2，支架基础浇筑25%。3，钢筋笼加工70%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔84%。5，围栏安装82%。	1. 围栏基础，打孔，浇筑，安装。2，支架基础打孔，浇筑,3，钢筋笼制作加工。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	71, 75方 阵支架基础放点, 打孔	完工日期2020年8月30日	施工人员:7人 管理人员:6人	GPS3台, 打桩机2台	支架基础放点670个. 打孔300个	支架基础放点累计完成5600个。打孔累计373个	支架基础放点完成20%。打孔完成1.3%	71方阵支架基础放点。2, 75方阵支架基础打孔
3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10, KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。									
4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件等厂家样品。3，钢筋今天29日到货10mm33.02吨，6mm30吨。）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：检查南区围栏支架基础浇筑施工现场，落实昨天因安全帽不符合要求，下发的通知单，海源公司整改情况，检查结果，基本符合要求。检查其它施工现场，无安全隐患。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查，南区围栏施工，发现有个别支架基础孔深未达到图纸600mm的要求，通知后，现场监督，一小时后，完成整改。整改结果，符合要求。

7、关键工序旁站照片：

