

监理日报

1、所属事业部：	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期：2020年06月30日
----------	---------------------	------------------

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴转多云	西南风/2级	11- 24度
-----------------------	--------	---------

配备：总监					总监代表		土建监理工程师 张金星		安全监理工程师 韩翔雨		电气监理工程师 董田春		资料员		监理人员
-------	--	--	--	--	------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-----	--	------

监理单位

[illegible]

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南光伏区, 26公里围栏施工及76方阵3.98兆瓦支架基础施工	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台, 运输车3辆,	1, 支架基础打孔113个. 2, 支架基础浇筑142个. 3, 钢筋笼加工106个. 4, 围栏放点0公里, 5, 围栏基础打孔0米, 6, 围栏基础浇筑0米, . 7, 围栏安装0米	1, 支架基础打孔1461个. 2, 支架基础浇筑累648个. 3, 钢筋笼加工累计1498个. 4, 围栏放点26公里. 5围栏基础打孔23.9公里. 6, 围栏基础浇筑24公里, 7, 围栏安装23.2公里	1, 支架基础打孔.80% 2, 支架基础浇筑25%. 3, 钢筋笼加工80%. 3, 围栏放点100%. 4, 围栏基础打孔85%. 5, 围栏安装85%。	1. 围栏基础, 打孔, 浇筑, 安装。2, 支架基础打孔, 浇筑, 3, 钢筋笼制作加工。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查，南区围栏施工，发现有个别支架基础孔深未达到图纸600mm的要求，通知后，现场监督，一小时后，完成整改。整改结果，符合要求。检查75方阵支架基础打孔，现场测量，孔深，孔径，间距，符合要求，提醒施工人员，打孔时，要注意垂直度。检查河南贤坤实业有限公司，钢筋笼加工区，对施工方提出了，平整地面，悬挂标牌等要求。

7、关键工序旁站照片：

