

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月1日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴转小雨

西南风/2级

12- 24度

配备：总监

总监代表

土建监理工程师 张金星

安全监理工程师 韩翔雨

电气监理工程师 董田春

资料员

监理人员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南光伏区，26公里围栏施工及76方阵3.98兆瓦支架基础施工	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台，运输车3辆，	1，支架基础打孔128个。2, 支架基础浇筑76个。3，钢筋笼加工112个。4，围栏放点0公里，5，围栏基础打孔0米, 6，围栏基础浇筑0米，. 7，围栏安装0米	1，支架基础打孔1589个。2，支架基础浇筑累724个。3，钢筋笼加工累计1610个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏基础浇筑24公里，7，围栏安装23.2公里	1，支架基础打孔.85% 2，支架基础浇筑30%。3，钢筋笼加工90%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔85%。5，围栏安装85%。	1. 围栏基础，打孔，浇筑，安装。2，支架基础打孔，浇筑, 3，钢筋笼制作加工。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	71, 75方阵支架基础放点, 打孔	完工日期2020年7月30日	施工人员:10人 管理人员:6人	GPS3台, 打桩机2台	支架基础放点750个. 打孔275个	支架基础放点累计完成7450个。打孔累计962个	支架基础放点完成26%。打孔完成2.6%	71方阵支架基础放点。2, 75方阵支架基础打孔
3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10, KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。									
4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件等厂家样品。3，钢筋29日到货10mm33.02吨，6mm30吨。）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：检查76方阵支架基础浇筑现场，发现有刚入职的新员工，要求施工方，新员工，必须经过三级教育培训后，方可上岗。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查，76方阵基础浇筑，发现有个别基础桩因车辆碰撞，破损严重，已通知施工方整改，整改结果，待查。检查75方阵支架基础打孔，通过现场实际测量孔深，孔径，桩间距，检查结果，符合图纸设计要求。

7、关键工序旁站照片：

