

监理日报

1、所属事业部:	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期: 2020年07月10日
----------	----------------------	-------------------

天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴转小雨 西南风/2级 13- 28度

配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 时金宝 资料员										监理人员
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

监理单位

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南区, 围栏基础放点, 打孔, 浇筑, 安装	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	搅拌机一套, 运输车2辆,	1, 围栏放点, 800米, 2, 围栏基础打孔800米, 3, 围栏基础浇筑0米, 4, 围栏安装500米	1, 围栏放点26公里。2, 围栏基础打孔25.2公里。3, 围栏基础浇筑24公里, 4, 围栏安装23.7公里	1, 围栏放点98%。2, 围栏基础打孔90%。3, 浇筑89%。3, 围栏安装89%。	1. 围栏基础, 打孔, 浇筑, 安装。

次日计划

1. 围栏基础，打孔，浇筑，安装。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	(50兆瓦, 总共24524根桩) 支架基础放点, 打孔, 浇筑。钢筋笼制作。	完工日期2020年8月30日	施工人员:41人 管理人员:6人	GPS3台, 施工车辆7台	1, 支架基础放点1300个。2, 打孔850个。3, 钢筋笼制作730个。4, 支架基础浇筑420个。	1, 支架基础放点累计完成14855个, 2, 打孔累计7300个。3, 钢筋笼制作累计3860个。4, 支架基础浇筑, 累计732个。	1, 支架基础放点完成60%, 2, 打孔完成28%。3, 钢筋笼制作完成14%。4, 支架基础浇筑1.5%	支架基础放点。打孔, 浇筑。钢筋笼制作。
3、目前施工进度与计划差值（海源公司，76方阵支架基础浇筑完成65%，目前差值为零。贤坤公司，支架基础放点30%，打孔10%，钢筋笼制作5%，目前差值为零。									
4、项目设备物资到货情况：海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1，商混已订。2，预埋件7月3日到货1100根。今天预埋件到货7000根3，钢筋29日到货10mm33.02吨，6mm30吨。今天钢筋10mm到货32吨）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：见证取样贤坤公司10mm钢筋。贤坤公司预埋件到货验收。

7、关键工序旁站照片：

