

监理日报

1、所属事业部:	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期: 2020年07月11日
----------	----------------------	-------------------

1、所属事业部:	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期: 2020年07月11日
----------	----------------------	-------------------

1、所属事业部:	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期: 2020年07月11日
----------	----------------------	-------------------

天气情况（天气现象、温度、风力）：中雨	西南风/2级	13- 23度
---------------------	--------	---------

配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 时金宝 资料员										监理人员
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 时金宝 资料员										监理人员
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

2、工程进展情况:

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	南区，围栏基础放点，打孔，浇筑，安装	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	搅拌机一套，运输车2辆，	. 1，围栏放点，800米， 2，围栏基础打孔800米，3，围栏基础浇筑0米，. 4，围栏安装500米	1，围栏放点26公里。 。 2，围栏基础打孔25. 2公里。，3，围栏基础浇筑24公里，4，围栏安装23. 7公里	1，围栏放点98%。2，围栏基础打孔90%。3，浇筑89%。3，围栏安装89%。	1. 围栏基础，打孔，浇筑，安装。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	(50兆瓦, 总共24524根桩) 支架基础放点, 打孔, 浇筑。钢筋笼制作。	完工日期2020年8月30日	施工人员:51人 管理人员:6人	GPS3台, 施工车辆7台	1, 支架基础放点900个。2, 打孔720个。3, 钢筋笼制作812个。4, 支架基础浇筑465个。	1, 支架基础放点累计完成14995个, 2, 打孔累计8620个。3, 钢筋笼制作累计5122个。4, 支架基础浇筑, 累计885个。	1, 支架基础放点完成63%, 2, 打孔完成30%。3, 钢筋笼制作完成15%。4, 支架基础浇筑1.5%	支架基础放点。打孔, 浇筑。钢筋笼制作。
3、目前施工进度与计划差值(海源公司, 76方阵支架基础浇筑完成65%, 目前差值为零。贤坤公司, 支架基础放点30%, 打孔10%, 钢筋笼制作5%, 目前差值为零。									
4、项目设备物资到货情况: 海原鑫源建筑有限公司(围栏材料26日到货3公里, 累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨, 预埋件全部到货, 商混已定) 河南贤坤实业有限公司, 订货情况(1, 商混已订。2, 预埋件7月3日到货11000根。预埋件7月10日到货11000根, 钢筋29日到货10mm33.02吨, 6mm30吨。7月10日钢筋10mm到货30吨)									
5、施工现场安全管控状态(人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电): 现场作业人员安全防护工作到位, 安全工作保持良好。机械设备运转正常, 特种作业人员安全措施防护符合行业规范, 保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好, 用电符合行业规范, 其它施工处于受控状态。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查70方阵支架基础浇筑，发现个别基础桩拆模后有断层现象，以下通知单要求施工方整改，整改结果待查，现场测量桩位间距，分别为4.85m，4.86m，4.84m 符合图纸 $4.85\text{m}\pm 30\text{mm}$ 的要求。钢筋笼加工制作，现场抽样检查，钢筋笼长度，直径，间距，均符合设计要求。

7、关键工序旁站照片：

