

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月14日

天气情况（天气现象、温度、风力）：多云 西南风/3-4级 13- 24度

配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贾振军 资料员 张栋 监理人员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑有限公司	桩基础和围栏基础	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:24人 管理人员:5人	打桩机1台。施工车辆3台	围栏打孔800米；安装600米；	1、支架基础：放点已全部完成。，累计打孔1812个。打孔已完成！。累计1812个，钢筋笼子已全部完成！累计1812个，灌注桩基础已全部完成！ 2、围栏打孔800米。累计。27.2公里。安	1，围栏放点100%。2，围栏基础打孔100%。3，浇筑93%。3，围栏安装95%。	1. 围栏基础，打孔，安装。
	河南贤坤实业有限公司	（50兆瓦，总共24524根桩） 支架基础放点，打孔，浇筑。	完工日期2020年8月30日	施工人员:58人 管理人员:6人	GPS3台，施工车辆9台	1、支架基础钻孔1100个。 2、桩基放点完成1300。 3、钢筋笼制作完成1000个。 4、浇筑基础桩980。 5、焊接预埋件，830根。	1、支架基础钻孔累计完成11060个。 2、桩基放点累计完成17855个。 3、钢筋笼制作累计，7482个。 4、浇筑基础桩累计完成2451根。 5、焊接预埋件，累计11266根。	1，支架基础放点完成71%，2，打孔完成43%。3，钢筋笼制作完成33%。4，支架基础浇筑9%	支架基础放点。打孔，浇筑。钢筋笼制作，焊接预埋件等。

3、目前施工进度与计划差值：目前差值为零。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1钢筋20号进场。2预埋件19号全部进场。）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1商混以协商好，2预埋件到场一万八千根。3钢筋到场97吨。进场两台空压机，四台麻花钻）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：巡视施工现场钢筋笼加工制作现场、巡视升压站土方开挖情况等

7、关键工序旁站照片：

