

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月15日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西南风/3-4级 13- 24度

配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贾振军 资料员 张栋 监理人员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑有限公司	桩基础和围栏基础	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:24人 管理人员:5人	打桩机1台。施工车辆3台	围栏打孔500米，安装400米。	围栏打孔累计. 27.7公里. 安装累计25.45公里，	1，围栏放点85%。2，围栏基础打孔83%。3，浇筑80%。3，围栏安装75%。	1. 围栏基础，打孔，安装。
	河南贤坤实业有限公司	（50兆瓦，总共24524根桩）支架基础放点，打孔，浇筑。	完工日期2020年8月30日	施工人员:58人 管理人员:6人	GPS3台，施工车辆9台	支架基础钻孔1120个。 2、桩基放点完成800， 3、钢筋笼制作完成1040个。 4、浇筑基础桩1240。 5、焊接预埋件，930根。	支架基础钻孔累计完成12180个。 2、桩基放点完成累计完成18655个。 3、钢筋笼制作累计，8522个。 4、浇筑基础桩累计完成3691根。 5、焊接预埋件，累计11266根。	1，支架基础放点完成73%，2，打孔完成45%。3，钢筋笼制作完成35%。4，支架基础浇筑9%	支架基础放点。打孔，浇筑。钢筋笼制作，焊接预埋件等。

3、目前施工进度与计划差值：目前差值为零。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1钢筋20号进场。2预埋件19号全部进场。）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1商混以协商好，2预埋件到场一万八千根。3钢筋到场97吨。进场两台空压机，四台麻花钻）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、对进场预埋件进行验收，巡视升压站土方开挖情况，针对升压站消防水池开挖情况及施工现场临时用电不规范等问题已下发监理通知单；

7、关键工序旁站照片：

