

监理日报									
1、所属事业部：			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				填报日期：2020年07月16日		
天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西南风/3-4级 15- 26度									
配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贾振军 资料员 张栋 监理人员									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑工程有限公司	3兆瓦桩基础和围栏基础	/	施工人员:24人 管理人员:5人	打桩机1台。施工车辆3台	围栏打孔500米。安装450米。	1、支架基础：放点已全部完成。，累计打孔1812个。打孔已完成！.累计1812个，钢筋笼子已全部完成！累计1812个，灌注桩基础已全部完成！ 2、围栏打孔500米。累计. 28.2公里。安	1，围栏放点89%。2，围栏基础打孔88%。3，浇筑83%。3，围栏安装80%。	围栏打孔1公里，围栏安装0.8公里！
	河南贤坤实业有限公司	1、进场道路施工 2、综合楼、辅助用房、水泵房土石方开挖 3、68方阵—75方阵放点 2、69方阵—75方阵打孔 3、69方阵浇筑。70方阵（1号地块）浇筑 4、72方阵	/	施工人员:80人 管理人员:12人	施工车辆，8台。 。1打桩机1台。	1、水泵房土石方开挖完成80% 2、进场道路完成 3、土方覆盖，基坑围栏，条幅，道路指示牌安装完成 4、辅助用房承载力实验 5、加工区、样板区场地平整完成 6、支架基础钻孔1150个。累计完成13330个。 7、桩基放点完成700，累计完成19355个。 8、钢筋笼制作完成1000个。 9、浇筑基础桩1270。 10、焊接预埋件 820	1、水泵房土石方开挖完成80% 2、进场道路完成 3、土方覆盖，基坑围栏，条幅，道路指示牌安装完成 4、辅助用房承载力实验 5、加工区、样板区场地平整完成 6、支架基础钻孔累计完成13330个。 7、桩基放点累计完成19355个。 8、钢筋笼制作累计， 9522个。 9、浇筑基础桩累计完成4961根。 10、焊接预埋件累	1，支架基础放点已完成, 2，打孔已完成。3，钢筋笼制作已完成。4，支架基础浇筑已完成；	1、水泵房土石方开挖完成 2、五牌一图安装 3、方木、模板、钢筋、加工机械、发电机进场 4、综合楼地基承载力实验完成 5、辅助用房、综合楼、水泵房垫层浇筑完。 6、63方阵场平。 7、65方阵放点1200。 8、钢筋笼加工1000个。 9、浇筑基础桩完成，1200根。。 10、焊接预埋件

3、目前施工进度与计划差值：目前差值为零。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1商混已定。2围栏已定。3预埋件已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋20号进场。2预埋件19号全部进场。）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1商混以协商好，2预埋件到场一万八千根。3钢筋到场97吨。进场两台空压机，四台麻花钻）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、检查支架基础浇筑情况，巡视钢筋笼加工区，检查现场大型机械特种作业操作证，参加专项安全会议等；

7、关键工序旁站照片：

