

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月17日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西南风/3-4级 15- 26度

配备：总监 汪家骏 总监代表 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贲振军 资料员 张栋 监理人员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	施工人员:28人 管理人员:9人	铲车1辆, 货车1辆, 施工车辆3台。	箱变基础: 放点已完成5个, 2, 围栏打孔450米. 安装400米,	1、箱变基础: 放点已完成5个, 2, 围栏打孔累计. 28. 67公里. 安装累计26. 3公里,	/	围栏打孔1公里, 围栏安装0. 8公里! 箱变基础放点完成10个, 箱变基础开挖完成8个, 模板加工5个!
	河南贤坤实业有限公司	1、水泵房土石方开挖完成 2、综合楼、辅助用房基础垫层浇筑 3、73方阵（#3#4#5）浇筑	/	施工人员:83人 管理人员:12人	施工车辆, 11台。	1、水泵房土石方开挖完成 2、综合楼承载力实验完成、垫层浇筑完成 3、辅助用房垫层浇筑完成 4、钢筋加工区搭设、加工机械、发电机、门卫室进场 5、方木、模板、钢筋进场 6、支架基础钻孔1190个。 7、桩基放点完成870个。 8、钢筋笼制作完成1030个。 9、浇筑基础桩1320根。 10、焊接预埋件, 1040根。	1、支架基础钻孔累计完成14520个。 2、桩基放点累计完成20255个。 3、钢筋笼制作累计, 10552个。 4、浇筑基础桩累计完成6281根。 5、焊接预埋件, 累计13236根。 6、水泵房土石方开挖完成 7、综合楼承载力实验完成、垫层浇筑完成 8、辅助用房垫层浇筑完成	/	1、水泵房垫层浇筑 2、综合楼、辅助用房基础钢筋制安、模板制安 3、木工加工棚搭设完成 4、解决施工用水问题 5、63方阵场平。 6、65方阵放点1200。 7、钢筋笼加工1000个。 8、浇筑基础桩完成, 1200根。。 9、焊接预埋件850根。

3、目前施工进度与计划差值：目前差值为零。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场50吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场一万八千根。3钢筋到场97吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、模板、钢筋进场、箱变基础放点、巡视升压站综合楼基础垫层浇筑

7、关键工序旁站照片：

