

监理日报									
1、所属事业部：			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				填报日期：2020年07月21日		
天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西南风/2-3级 15- 28度									
配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贾振军 监理人员 资料员 张栋									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	施工人员:29人 管理人员:9人	铲车1辆, 货场1辆, 施工车辆3台	1、箱变基础：放点已完成5个, 箱变开挖3个,	1、箱变基础：累计21个, 箱变开挖累计17个,	/	围栏打孔1公里, 围栏安装0.8公里！箱变基础放点完成10个, 箱变基础开挖完成4个, 箱变基础垫层完成4个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	施工人员:21人 管理人员:6人	/	1、水泵房基础放线完成 2、综合楼、辅助用房土方夯实 3、钢管进场 4、水泵房基础钢筋下料	1、支架基础钻孔累计完成17800个。 2、桩基放点累计完成23525个。 3、钢筋笼制作累计, 13882个。 4、浇筑基础桩累计完成10301根。 5、焊接预埋件, 累计16276根。	/	1、综合楼、辅助用土方回填、夯实, 安装梁底模板 2、水泵房底板绑扎扎钢筋。 3、水泵房综合楼辅助用房钢筋下料。
	四川宏佳建设工程有限公司	一区支架基础放点、打孔	/	施工人员:51人 管理人员:8人	13台打桩机, 2台装载机, 空压机7台	1、放点1500个 2. 打孔1200	1. 累计放点7500个 2. 累计打孔4500个 3. 钢筋笼加工450	/	1、放点1500个 2、打孔1500个 3. 钢筋笼绑扎500个 4. 预埋件加工300 5. 试浇支架基础
3、目前施工进度与计划差值：目前差值为零。									

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场50吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场一万八千根。3钢筋到场210吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）
--

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、箱变验槽、预埋件进场检验、升压站辅助用房浇筑旁站等

7、关键工序旁站照片：

