

## 监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月23日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阴 南风/3-4级 15- 24度

配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贲振军 监理人员 资料员 张栋

2、工程进展情况：

| 项目名称             | 施工分包单位       | 施工范围                         | 计划开完工日期 | 施工人数                  | 施工机械情况                  | 当日完成                                                                                             | 累计完成                                                                                                       | 累计完成比例% | 次日计划                                                                                                           |
|------------------|--------------|------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 海原鑫源建筑工程有限公司 | 围栏基础和箱变基础施工                  | /       | 施工人员:34人<br>管理人员:9人   | 铲车1辆, 货场1辆, 施工车辆3台。     | 围栏打孔500米. 累. 29.2公里. 安装540米. 累计26.8公里                                                            | 1箱变基础: 放点累计16个, 箱变开挖累计16个,<br>2, 围栏打孔累计29.2公里累计26.8公里,                                                     | /       | 围栏打孔1公里, 围栏安装0.8公里! 箱变基础放点完成10个, 箱变基础开挖完成4个, 箱变基础垫层完成4个                                                        |
|                  | 河南贤坤实业有限公司   | 基础桩浇筑、预埋件焊接、水泵房、综合楼、辅助用房基础施工 | /       | 施工人员:135人<br>管理人员:12人 | 2、GPS三台<br>3. 施工车辆, 9台。 | 1、钢筋笼制作完成1200个<br>2、浇筑基础桩2073,<br>3、焊接预埋件, 2100根。<br>4、水泵房底板筋下料<br>5、综合楼、辅助用地梁钢筋帮扎80%。<br>6、钢管进场 | 1、支架基础钻孔累计完成22166个。<br>2、桩基放点累计完成22325个。<br>3、钢筋笼制作累计, 17852个。<br>4、浇筑基础桩累计完成15669根。<br>5、焊接预埋件, 累计20076根。 | /       | 1、综合楼、辅助用房地梁钢筋绑扎完成。<br>2、水泵房钢筋下料。<br>3、水泵房综合楼辅助用房钢筋制作。<br>4、钢筋笼加工1500个。<br>5、浇筑基础桩完成, 1500根。。<br>6、焊接预埋件1500根。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |   |                     |                      |                                                          |                                                                       |   |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 四川宏佳建设工程有限公司 | 一标段支架基础放点、打孔、钢筋笼制作 | / | 施工人员:65人<br>管理人员:8人 | 打孔机14台, 空压机7台, 装载机4台 | 1、加工钢筋笼700个,<br>2、预埋件制作500个,<br>3、放点2000个,<br>4、打孔2000个, | 1、加工钢筋笼累计完成1700个<br>2、预埋件制作累计完成920个<br>3、放点累计完11000个<br>4、打孔累计完成8000个 | / | 1、加工钢筋笼700个<br>2、预埋件制作600个<br>3、放点2000个<br>4、打孔2000个 |
| 3、目前施工进度与计划差值：目前差值为零。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |   |                     |                      |                                                          |                                                                       |   |                                                      |
| 4、项目设备物资到货情况：海原鑫源建筑有限公司（订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场50吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混已协商好，2预埋件到场38000千根。3钢筋到场240吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）                                                                                                                                                                                                             |              |                    |   |                     |                      |                                                          |                                                                       |   |                                                      |
| 5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |   |                     |                      |                                                          |                                                                       |   |                                                      |
| 6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、升压站模板进场检查、支架基础浇筑检查、检查钢筋加工区等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |   |                     |                      |                                                          |                                                                       |   |                                                      |
| <div>7、关键工序旁站照片：</div> <div>     </div> |              |                    |   |                     |                      |                                                          |                                                                       |   |                                                      |