

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月26日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阵雨 南风/3-4级 13- 26度

配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贲振军 监理人员 资料员 张栋

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	施工人员:26人 管理人员:9人	施工车辆2台。	1、69#、74#箱变承台支模； 2、71#箱变平台支模一个； 3、平台钢筋制作4个； 4、承台立柱钢筋制作5个；	1、69#、74#箱变承台支模； 2、71#箱变平台支模一个； 3、平台钢筋制作4个； 4、承台立柱钢筋制作5个；	/	承台浇筑3个、承台支模3个、平台支模2个；
	河南贤坤实业有限公司	基础桩浇筑、钢筋笼制作、预埋件焊接、水泵房、综合楼、辅助用房基础施工、钢筋笼制作、焊接预埋件等	/	施工人员:103人 管理人员:12人	2、GPS三台 3. 施工车辆，9台。	1、水泵房底板筋绑扎50%。 2、综合楼、辅助用房模板拆除土方回填完成100% 3、钢管进场 4、钢筋笼制作完成1550根， 5、浇筑基础桩1670， 6、焊接预埋件，1900根。	1、支架基础钻孔累计完成22166个。 2、桩基放点完成累计完成22325个。 3、钢筋笼制作累计，22302个。 4、浇筑基础桩累计完成18736根。 5、焊接预埋件，累计23728根。	/	1、综合楼、辅助用房钢筋柱对接绑扎、土方夯实。 2、水泵房钢筋绑扎下料。 3、水泵房综合楼辅助用房钢筋制作。 4、浇筑基础桩完成，1000根。。 5、焊接预埋件1000根。 6、钢筋笼加工1500个。

	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作	/	施工人员:65人 管理人员:8人	打孔机14台, 空压机7台, 装载机4台	1、加工钢筋笼700个, 2、预埋件制作700个, 3、放点1466个, 4、打孔2000个, 5、灌注桩基600个,	1、加工钢筋笼累计完成3900个 2、预埋件制作累计完成2920个 3、放点累计完16466个, 6-15区放点完成 4、打孔累计完成14000个 5、灌注桩基累计2000个	/	1、加工钢筋笼800个 2、预埋件制作700个 3、安头村平整场地 4、打孔2000个 5、灌注1000个
4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场50吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场48000千根。3钢筋到场240吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。									
6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、检查钢筋加工区、二标段新进场员工安全质量培训、箱变承台支模检查、升压站巡视等									
7、关键工序旁站照片：    									