

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月27日

天气情况（天气现象、温度、风力）：多云 南风/3-4级 13- 26度

配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 时金宝 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 贾振军 监理人员 资料员 张栋

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	基础桩打孔、浇筑、钢筋笼制作、	/	管理人员12人，施工人员65人。	打孔机8台，空压机5台，装载机4台	1、加工钢筋笼750个，累计完成850个 2、清表完成44#和55#2个区	1、加工钢筋笼750个，累计完成850个 2、清表完成44#和55#2个区	/	1、加工钢筋笼1000个 2、场地清表平整38#，42#，45#3个区 3、放点完成2000个， 4、打孔完成1000个，
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	施工人员:26人 管理人员:9人	施工车辆2台。	1、69#、74#箱变承台支模：2 、71#箱变平台支模一个；3 、平台钢筋制作4个；4 、承台立柱钢筋制作5个；	1、69#、74#箱变承台支模：2 2、71#箱变平台支模一个；3 3、平台钢筋制作4个；4 4、承台立柱钢筋制作5个；	/	承台浇筑3个、承台支模3个、平台支模2个；

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	基础桩浇筑、钢筋笼制作、预埋件焊接、水泵房、综合楼、辅助用房基础施工、钢筋笼制作、焊接预埋件等	/	施工人员:97人 管理人员:12人	2、GPS三台 3. 施工车辆, 9台。	1、水泵房底板筋绑扎70%。 2、综合楼、辅助用房模板拆除土方回填务实完成100%。 3、围墙开挖。 4、钢管进场。 5、钢筋笼制作完成1300根, 6、浇筑基础桩1380, 7、焊接预埋件, 1300根。	1、支架基础钻孔累计完成22166个, 累计44.3兆瓦。 2、桩基放点累计完成22325个, 累计44.6兆瓦。 3、钢筋笼制作累计, 23602个, 累计74.2兆瓦。 4、浇筑基础桩累计完成21786根, 累计43.5兆瓦 5、焊接预埋件, 累计23728根, 累计47.4兆瓦。	/	1、场平区域: 68方阵—4清表。 2、放点区域: 68方阵—4放点。 3、钢筋笼加工1500个。 4、浇筑基础桩完成, 1000根。。 5、焊接预埋件1000根。 6、钻孔区域: 68方阵—4钻孔 7、水泵房钢筋绑扎完成80% 8、综合楼辅助用房一层搭架完成50%。 9、围墙开挖支模
	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作	/	施工人员:95人 管理人员:8人	施工车辆12台, 打孔机14台, 空压机7台, 装载机4台	1、加工钢筋笼700个, 2、预埋件制作700个, 3、23, 24# 方阵平整场地 4、打孔2466个, 5、灌注桩基1000个,	1、加工钢筋笼累计完成4600个 2、预埋件制作累计完成3620个 3、23, 24# 方阵平整场地 4、打孔累计完成16466个 5、灌注桩基累计3000个	/	1、加工钢筋笼800个 2、预埋件制作700个 3、打孔2000个 4、灌注1000个
4、项目设备物资到货情况; 海原鑫源建筑有限公司 (订货情况: 1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况: 1钢筋7月18号进场50吨。2模板7月18号进场300张, 后期需要差多少再陆续进。) 河南贤坤实业有限公司, (订货情况: 订货情况: 1商混以协商好, 2预埋件到场48000千根。3钢筋到场240吨。进场情况: 两台空压机, 四台麻花钻)									
5、施工现场安全管控状态 (人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电): 现场作业人员安全防护工作到位, 安全工作保持良好。机械设备运转正常, 特种作业人员安全措施防护符合行业规范, 保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好, 用电符合行业规范, 其它施工处于受控状态。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、检查钢筋加工区、检查升压站综合楼脚手架施工、升压站架构基础开挖旁站等

7、关键工序旁站照片：

