

监理日报

1、所属事业部：	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期：2020年07月28日
----------	---------------------	------------------

天气情况（天气现象、温度、风力）：	晴转多云	南风/3-4级	16- 28度
-------------------	------	---------	---------

2、工程进展情况:	
-----------	--

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
------	--------	------	--------	------	--------	------	------	---------	------

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	基础桩打孔、浇筑、钢筋笼制作、	/	管理人员12人，施工人员65人。	打孔机8台，空压机5台，装载机4台	1、加工钢筋笼1000个， 2、清表完成2.5个区 3、放点完成2000个 4、打孔完成1000个	1、加工钢筋笼累计完成1850个 2、清表完成2.5个区 3、放点完成2000个 4、打孔完成1000个	/	1、加工钢筋笼1000个 2、场地清表平整3个区 3、放点完成2000个， 4、打孔完成1000个， 5、浇注500个
	海原鑫源建筑工程有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员9人，施工人员26人，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。	箱变基础：放点已完成6个，箱变开挖2个，	1、箱变基础放点累计20个，箱变开挖累计16个， 2、围栏打孔.累计29.2公里.安装累计26.8公里，	/	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	基础桩浇筑、钢筋笼制作、预埋件焊接、水泵房、综合楼、辅助用房基础施工、钢筋笼制作、焊接预埋件等	/	施工人员:97人 管理人员:12人	1、GPS三台 2. 施工车辆, 9台。	1、支架基础钻孔800。 2、桩基放点完成1002, 3、钢筋笼制作完成1300根, 4、浇筑基础桩1550, 5、焊接预埋件, 900根已完成80%。 7、综合楼钢管架搭设80% 8、围墙开挖、夯实160米	1、支架基础钻孔累计完成22966个, 累计45兆瓦。 2、桩基放点累计完成23327个, 累计46.6兆瓦。 3、钢筋笼制作累计, 24902个, 累计47.6兆瓦。 4、浇筑基础桩累计完成23336根, 累计46.6兆瓦 5、焊接预埋件, 累计24628根, 累计49.2兆瓦。	/	1、水泵房钢筋绑扎完成90% 2、综合楼辅助用房一层搭架完成100%。 3、围墙垫层支模浇筑 4、钢筋笼加工1500个。 5、浇筑基础桩完成, 1000根。。 6、焊接预埋件500根。 7、钻孔区域: 68方阵—4钻孔
	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作;	/	管理人员8人, 施工人员65人。	施工车辆12台, 打孔机14台, 空压机7台, 装载机4台	1、加工钢筋笼800个, 2、预埋件制作700个, 3、放点2000个, 4、打孔2000个, 5、灌注桩基1200个,	1、加工钢筋笼累计完成5500个 2、预埋件制作累计完成4320个 3、放点累计完成21466个 4、打孔累计完成18466个 5、灌注桩基累计4200个	/	1、加工钢筋笼800个 2、预埋件制作700个 3、打孔2000个 5、放点2000个 4、灌注1200个

4、项目设备物资到货情况：海原鑫源建筑有限公司（订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场50吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。
2、进场情况：台空压机，四台麻花钻

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、检查综合楼钢管搭设、巡视现场钻孔作业、箱变基础梁、板、钢筋绑扎、集电线路1#塔基础开挖旁站、升压站围墙基础开挖旁站等；

7、关键工序旁站照片：

