

监理日报

1、所属事业部：	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	填报日期：2020年07月30日
----------	---------------------	------------------

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴	南风/3-4级	15- 28度
--------------------	---------	---------

2、工程进展情况:

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	基础桩打孔、浇筑、钢筋笼制作、	/	管理人员12人，施工人员80人	打孔机10台，空压机8台，装载机6台，碎草拖拉机1台	1、加工钢筋笼1500个， 2、清表完成40、37、41#3个方阵， 3、放点完成2000个， 4、打孔完成1500个， 5、浇注完成800个，	1、加工钢筋笼累计完成4250个8.2兆瓦 2、清表累计完成9个方阵34兆瓦 3、放点累计完成6000个11.5兆瓦 4、打孔累计完成3800个7.3兆瓦 5、浇注累计完成1240个2.4兆瓦	/	1、加工钢筋笼1900个 2、场地清表平整3个区 3、放点完成2000个， 4、打孔完成1800个， 5、浇注1200个
	海原鑫源建筑工程有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员9人，施工人26员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。	1、箱变基础：放点已完成2个，箱变开挖2个	箱变基础累计28个，箱变开挖累计22个，	/	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	基础桩浇筑、钢筋笼制作、预埋件焊接、水泵房、综合楼、辅助用房基础施工、钢筋笼制作、焊接预埋件等	/	施工人员:62人 管理人员:12人	1、GPS三台 2. 施工车辆, 9台。	1、钢筋笼制作完成450根, 2、浇筑基础桩470 3、焊接预埋件, 300根 4、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 5、综合楼钢管架搭设100% 6、围墙开挖、夯实160米 7、一层顶板铺设50%。	1、钢筋笼制作累计, 24020个, 累计48兆瓦。 2、浇筑基础桩累计完成23336根, 累计46.7兆瓦 3、焊接预埋件, 累计24228根, 累计49.2兆瓦。	/	1、场平区域: 菜棚拆除 2、钢筋笼加工1000个。 3、浇筑基础桩完成, 1000根。 4、焊接预埋件500根。 5、水泵房钢筋绑扎完成100% 6、综合楼一层铺设完成100% 7、围墙垫层浇筑完成160米
	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作;	/	管理人员8人, 施工人员95人。	打孔机14台, 空压机7台, 装载机4台	1、加工钢筋笼1200个, 2、预埋件制作1500个, 累计完成6920个 3、放点2000个, 4、打孔2000个, 5、灌注桩基1500个,	1、加工钢筋笼累计完成7500个 2、预埋件制作累计完成6920个 3、放点累计完成25466个 4、打孔累计完成22466个 5、灌注桩基累计6900个, 累计完成18.44兆瓦	/	1、加工钢筋笼1600个 2、预埋件制作2000个 3、打孔2000个 5、放点2000个 4、灌注2000个, 计划完成4兆瓦
4、项目设备物资到货情况; 海原鑫源建筑有限公司 (1、订货情况: 1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况: 1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张, 后期需要差多少再陆续进。) 河南贤坤实业有限公司, (订货情况: 1商混以协商好, 2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。进场情况: 两台空压机, 四台麻花钻									
5、施工现场安全管控状态 (人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电): 现场作业人员安全防护工作到位, 安全工作保持良好。机械设备运转正常, 特种作业人员安全措施防护符合行业规范, 保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好, 用电符合行业规范, 其它施工处于受控状态。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、检查钢筋加工区、箱变平台浇筑旁站、箱变基础验槽、综合楼顶板铺设检查等

7、关键工序旁站照片：

