

## 监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月31日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阴转小雨 南风/3-4级 16- 29度

配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 时金宝 贲振军 资料员 张栋 监  
理人员 董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	中南勘察基础工程有限公司	基础桩打孔、浇筑、钢筋笼制作、	/	管理人员12人，施工人员80人	打孔机10台，空压机8台，装载机6台，碎草拖拉机1台	1、加工钢筋笼1500个， 2、清表完成40、37、41#3个方阵， 3、放点完成2000个， 4、打孔完成1500个， 5、浇注完成800个，	1、加工钢筋笼累计完成4250个8.2兆瓦 2、清表累计完成9个方阵34兆瓦 3、放点累计完成6000个11.5兆瓦 4、打孔累计完成3800个7.3兆瓦 5、浇注累计完成1240个2.4兆瓦	/	1、加工钢筋笼1900个 2、场地清表平整3个区 3、放点完成2000个， 4、打孔完成1800个， 5、浇注1200个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员9人，施工人48员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。	箱变基础：放点已完成4个，箱变开挖2个，	箱变基础：放点累计32个，箱变开挖累计24个，	/	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员6人，施工人员30人。	1、GPS三台 2. 施工车辆，9台。	1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 2、综合楼钢管架搭设100% 3、围墙开挖、夯实160米 4、一层顶板铺设完成100%。 5、辅助用房框架柱钢筋绑扎完成100%。	1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 2、综合楼钢管架搭设100% 3、围墙开挖、夯实160米 4、一层顶板铺设完成100%。 5、辅助用房框架柱钢筋绑扎完成100%。	/	1、水泵房钢筋绑扎完成100% 2、综合楼一层框架梁钢筋绑扎。 3、围墙垫层浇筑完成160米

	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	/	管理人员8人，施工人员129人。	打孔机14台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼1600个， 2、预埋件制作2000个， 3、放点2000个， 4、打孔2000个， 5、灌注桩基1700个，今日完成3.1兆瓦，	1、加工钢筋笼累计完成9100个 2、预埋件制作累计完成8920个 3、放点累计完成27466个 4、打孔累计完成24466个 5、灌注桩基累计完成16.99兆瓦	/	1、加工钢筋笼1600个 2、预埋件制作2000个 3、打孔2000个 4、灌注2000个，计划完成4兆瓦
--	--------------	------------------------------	---	------------------	--------------------	--	---	---	--

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、检查钢筋加工区、箱变平台支模验收、综合楼顶板铺设检查等

7、关键工序旁站照片：

