

监理日报

1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年07月4日

天气情况（天气现象、温度、风力）：中雨 西南风/2级 11- 20度

监理人员

配备：总监 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	今日无施工	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台，运输车3辆，	1，支架基础打孔115个。2, 支架基础浇筑206个。3，钢筋笼加工99个。4，围栏放点0公里，5，围栏基础打孔0米, 6，围栏基础浇筑0米，. 7，围栏安装0米	1，支架基础打孔1812个。2，支架基础浇筑累1055个。3，钢筋笼加工累计1812个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏基础浇筑24公里，7，围栏安装23.2公里	1，支架基础打孔. 90% 2，支架基础浇筑35%。3，钢筋笼加工95%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔85%。5，围栏安装85%。	1. 围栏基础，打孔，浇筑，安装。2，支架基础打孔，浇筑, 3，钢筋笼制作加工。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	今日无施工	完工日期2020年7月30日	施工人员:21人 管理人员:6人	GPS3台, 打桩机2台, 施工车辆4台	1, 支架基础放点835个。 2, 打孔860个。 3, 钢筋笼制作360个	1, 支架基础放点累计完成8955个, 2, 打孔累计2142个。 3, 钢筋笼制作累计360个	1, 支架基础放点完成28%, 2, 打孔完成7%。 3, 钢筋笼制作完成01%	71方阵支架基础放点。 2, 70方阵支架基础打孔
3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10, KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。									
4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件到货1100根。3，钢筋29日到货10mm33.02吨，6mm30吨。）									
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：今日雨天，项目部组织对施工单位安全教育培训及技术交底工作。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：中雨，无施工。1，在业主项目部召开安全专项会议,。2，熟悉图纸。3，审查施工方报审资料。

7、关键工序旁站照片：

