

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年07月5日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西南风/2级 12- 25度

配备：总监 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员

监理人员

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	76方阵支架基础浇筑	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台， 运输车3辆，	1，支架基础打孔0个.2, 支架基础浇筑234个。3，钢筋笼加工0个.4，围栏放点0公里，5，围栏基础打孔0米,6，围栏基础浇筑0米，.7，围栏安装0米	1，支架基础打孔1812个。2，支架基础浇筑累1289个。3，钢筋笼加工累计1812个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏基础浇筑24公里，7，围栏安装23.2公里	1，支架基础打孔.100% 2，支架基础浇筑65%。3，钢筋笼加工100%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔85%。5，围栏安装85%。	1. 围栏基础，打孔，浇筑，安装。2，支架基础，浇筑,3，

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	(50兆瓦, 总共24524根桩) 70方阵支架基础打孔。72方阵支架基础放点。	完工日期2020年7月30日	施工人员:21人 管理人员:6人	GPS3台, 打桩机2台, 施工车辆4台	1, 支架基础放点700个。 2, 打孔1000个。 3, 钢筋笼制作560个	1, 支架基础放点累计完成9855个, 2, 打孔累计3142个。 3, 钢筋笼制作累计1130个	1, 支架基础放点完成30%, 2, 打孔完成10%。 3, 钢筋笼制作完成5%	71方阵支架基础放点。2, 70方阵支架基础打孔, 浇筑
3、目前施工进度与计划差值(海源公司, 76方阵支架基础浇筑完成65%, 目前差值为零。贤坤公司, 支架基础放点30%, 打孔10%, 钢筋笼制作5%, 目前差值为零。)									
4、项目设备物资到货情况; 海原鑫源建筑有限公司(围栏材料26日到货3公里, 累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨, 预埋件全部到货, 商混已定)河南贤坤实业有限公司, 订货情况(1, 商混正在协商。2, 预埋件到货1100根。3, 钢筋29日到货10mm33.02吨, 6mm30吨。)									
5、施工现场安全管控状态(人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电): 今日, 项目部组织相关人员召开应急演练碰头会。施工现场, 开展物体打击应急演练。									

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：今天，就光伏区支架试装所产生的问题，协调相关部门，共同研究，制定下一步措施。检查76方阵支架基础浇筑，施工工艺，符合要求。

7、关键工序旁站照片：

