

监理日报

1、所属事业部:

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期: 2020年07月7日

天气情况(天气现象、温度、风力): 多云 西南风/2级 13- 32度

监理人员

配备: 总监 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员

2、工程进展情况:

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	海原鑫源建筑有限公司	76方阵支架基础浇筑	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:20人 管理人员:4人	打桩机一台, 运输车3辆,	1, 支架基础打孔0个. 2, 支架基础浇筑165个. 3, 钢筋笼加工0个. 4, 围栏放点0公里, 5, 围栏基础打孔0米, 6, 围栏基础浇筑0米, .7, 围栏安装0米	1, 支架基础打孔1812个. 2, 支架基础浇筑累1812个. 3, 钢筋笼加工累计1812个. 4, 围栏放点26公里. 5围栏基础打孔23.9公里. 6, 围栏基础浇筑24公里, 7, 围栏安装23.2公里	1, 支架基础打孔.100% 2, 支架基础浇筑100%. 3, 钢筋笼加工100%. 3, 围栏放点100%. 4, 围栏基础打孔85%. 5, 围栏安装85%.	1. 围栏基础, 打孔, 浇筑, 安装。

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	(50兆瓦, 总共24524根桩) 支架基础放点, 打孔, 浇筑。钢筋笼制作。	完工日期2020年7月30日	施工人员:41人 管理人员:6人	GPS3台, 打桩机4台, 施工车辆4台	1, 支架基础放点1500个。2, 打孔800个。3, 钢筋笼制作600个	1, 支架基础放点累计完成12555个, 2, 打孔累计5542个。3, 钢筋笼制作累计2430个	1, 支架基础放点完成38%, 2, 打孔完成13%。3, 钢筋笼制作完成8%	支架基础放点。打孔, 浇筑。钢筋笼制作。
------------------	------------	---	----------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------	---	---	----------------------

3、目前施工进度与计划差值（海源公司，76方阵支架基础浇筑完成65%，目前差值为零。贤坤公司，支架基础放点30%，打孔10%，钢筋笼制作5%，目前差值为零。

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm, 6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件到货1100根。3，钢筋29日到货10mm33.02吨，6mm30吨。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：今天，海源公司，支架基础浇筑，1，混凝土试块见证取样，2，现场测试混凝土塌落度，3，旁站混凝土浇筑全过程。（详情见旁站记录）贤坤公司，检查支架基础放点打孔，经现场实际测量，孔深，孔径，孔距，测量结果，符合要求。

7、关键工序旁站照片：

