

监理日报

1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年8月11日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 22-28度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 时金宝 贾振军、李双龙 资料员 张栋、雷蒙 监理员 董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员 12人，施工人员 125人	打孔机12台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼900个 2、放点200个 3、浇注500个	1、加工钢筋笼累计完成22100个，累计完成41.5MW. 2、放点累计完成17200个，累计完成32.3MW, 3、浇注累计8460个，累计16MW, 4、钻孔累计完成14030个，累计完成26.3MW	/	1、加工钢筋笼2000个 2、放点完成2000个 3、浇注完成1000个 4、钻孔1000个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员 9人，施工人63员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	1、箱变基础：放点已完成2个，箱变开挖3个，垫层支模3个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎3个，浇筑3个	1、箱变基础：放点累计53个，箱变开挖累计43个，垫层支模累计36个，平台立柱支模累计21个，钢筋绑扎累计19个	/	围栏打孔0公里，围栏安装0公里！箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员6人，施工人员30人。	水准仪一台、经纬仪一台、铲车一辆。	1、水泵房地板浇筑完成。 2、综合楼一层浇筑完成。 3、围墙浇筑完成160米。 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	1、水泵房地板浇筑完成。 2、综合楼一层浇筑完成。 3、围墙浇筑完成160米。 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	/	1、水泵房钢筋绑扎50% 2、水泵房支模完成50%。 3、围墙垫层二次支模160米 4、辅助用房一层顶板铺设完成90%。 5、综合楼外架搭设完成30%。
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	/	管理人员3人，施工人员51人	装载机3台、挖机3台	1、63区、69区、电缆沟开挖完成760米 2、68区、71区电缆敷设放线5881米	1、63区、69区、电缆沟开挖累计完成3460米 2、68区、71区电缆敷设放线完成7081米	/	1、电缆沟开挖1200米 2、直流电缆放线2500米
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线、基础开挖、打孔、桩位放点	/	管理人员8人，施工人员47人	装载机3辆、挖掘机2辆，钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，GPS两套。	1. 场区道路修整； 2. 中部基础下钢筋笼47个，预埋件227已搬运到对应中部基础； 3. 中部基础混凝土浇筑24方	1. 场区道路修整； 2. 中部基础下钢筋笼47个，预埋件227已搬运到对应中部基础； 3. 中部基础混凝土浇筑24方	/	1. 中部基础下钢筋笼100个； 2. 预埋件焊接47个； 3. 混凝土浇筑30方。

	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	/	管理人员8，施工人员22人	装载机	1、 货场围栏安装完成； 2、 货场场地平整、标识牌制作安装完成； 3、 货场围栏基槽回填完成； 4、 1#、2#主变基础支模，主变基础浇筑及2#SVG垫层浇筑； 5、 一次预制场基础钢筋绑扎。	1、 货场围栏安装完成； 2、 货场场地平整、标识牌制作安装完成； 3、 货场围栏基槽回填完成； 4、 1#、2#主变基础支模，主变基础浇筑及2#SVG垫层浇筑； 5、 一次预制场基础钢筋绑扎。	/	1、 架构基础支模； 2、 一次预制舱基础墙板钢筋绑扎； 3、 1#、2#主变基础混凝土养护； 4、 货场监控系统安装； 5、 货场刀旗安装。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	/	安装工：108人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	1：支架到货7车， 2：支架安装275组， 3支架撒料：69区70区	：1：支架到货累计：83兆瓦。2：支架累计：1325组。3 支架撒料：69区70区	/	支架安装200组。
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	/	管 理 人 员 7 人， 施 工 人 员 13 人。	挖掘机2台、随车吊1台、装载机1台	1. PVC管到货，北区一标段6#、8#、9#、10#方阵两台挖机挖沟排水，接地沟、电缆沟开挖300米，合金接地敷设1000米。	1. PVC管到货，北区一标段6#、8#、9#、10#方阵两台挖机挖沟排水，接地沟、电缆沟开挖300米，合金接地敷设1000米。	/	1. 一标段6#、8#、9#、10#、11#继续挖沟排水，11#方阵敷设直流电缆、6#方阵接地敷设。
	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	/	管理人员8人，施工人员69人	打孔机9台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼2100个 2、预埋件制作2200个 3、放点500个 4、打孔500个 5、因商品砼车无法进入施工区域，未进行浇筑作业 6、清理施工道路淤泥	1、加工钢筋笼累计完成27600个，累计完成54.11MWP 2、预埋件累计完成28340个，累计完成55.57MWP 3、放点累计完成40466个，累计完成79.35MWP 4、打孔累计完成打孔32966个64.66MWP	/	1、加工钢筋笼2100个 2、预埋件制作2200个 3、放点1000个 4、修复施工道路以便于后期能够进行浇筑作业 5、排水沟挖进

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、升压站基础施工巡视检查、升压站主变基础钢筋绑扎巡视检查、箱变基础开挖浇筑旁站。

7、关键工序旁站照片：

