

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年8月12日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴

22-28度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监理工程师 时金宝、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段直接受基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 12人，施工人员 125人。	打孔机12台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼600个， 2、放点300个， 3、浇注300个， 4、钻孔200个，	1、加工钢筋笼累计完成22700个，累计完成42.6MW。 2、放点累计完成17500个，累计完成32.8MW， 3、浇注累计8760个，累计16.4MW， 4、钻孔累计完成14230个，累计完成26.7MW	总累计完成15%	1、加工钢筋笼2000个 2、放点完成2000个 3、浇注完成1000个 4、钻孔1000个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员 9人，施工人63员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模3个，平台立柱支模2个，钢筋绑扎3个，浇筑3个，倒运材料，抽水，清理淤泥！	1、箱变基础：放点累计53个，箱变开挖累计43个，垫层支模累计39个，平台立柱支模累计25个，钢筋绑扎累计22个，浇筑累计21个！	总累计完成30%	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人。	水准仪一台、经纬仪一台、铲车一辆。	1、水泵房地板拆模完成80。 2、综合楼外架搭设完成30%。 3、围墙二次浇筑完成120米。 4、辅助用房刚管架完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	1、水泵房地板拆模完成80。 2、综合楼外架搭设完成30%。 3、围墙二次浇筑完成120米。 4、辅助用房刚管架完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	总累计完成40%	1、水泵房钢筋绑扎60% 2、水泵房地板拆模完成100%。
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员3人，	装载机3台、挖机4台	1、66、70区电缆沟开挖完成、当天开挖完成1100米， 2、68、71、67、69、73、区低压电缆敷设90%，累计完成10281米， 3、69、71、73、区通讯线已完成，	1、66、70区电缆沟开挖完成、累计完成4560米。 2、68、71、67、69、73、区低压电缆敷设90%，累计完成10281米， 3、69、71、73、区通讯线已完成，累计完成5700米	总累计完成10%	1、电缆沟开挖1200米 2、直流电缆放线2500米 3、71区、73区、68区铺沙盖砖
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线、基础开挖、打孔、桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，施工人员42人	装载机3辆、挖掘机2辆，钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，GPS两套	1.场区道路修整； 2.中部基础下钢筋笼70组； 3.中部基础混凝土浇筑30方； 4.M区放边线； 5.J区的钢构材料根据现场实际情况随时等通知分批到场。	1.场区道路修整； 2.中部基础下钢筋笼70组； 3.中部基础混凝土浇筑30方； 4.M区放边线； 5.J区的钢构材料根据现场实际情况随时等通知分批到场。	总累计完成7%	1.中部基础底部浇筑结束； 2.预埋件焊接。
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8人，施工人员22人。	挖机1台	1、货场围栏照明灯架、监控支架安装完成； 2、主变附属架构钢筋绑扎完成； 3、主变附属架构模板安装完成7个； 4、2#35kV预制舱底板钢筋绑扎完成；	1、货场围栏照明灯架、监控支架安装完成； 2、主变附属架构钢筋绑扎完成； 3、主变附属架构模板安装完成7个； 4、2#35kV预制舱底板钢筋绑扎完成；	总累计完成20%	1、2#35kV预制舱墙板钢筋绑扎； 2、剩余主变架构基础模板支模； 3、主变二次施工模板支模； 4、货场监控系统安装

	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年9月5日	安装工：108人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	1：支架到货7车，2：支架安装275组，3支架撒料：69区70区	：1：支架到货累计：83兆瓦。2：支架累计：1325组。3 支架撒料：69区70区	总累计完成2%	支架安装200组。
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年9月20日	管理人员7人，施工人员15人。	挖掘机2台、随车吊1台、装载机1台。	1. 北区一标段6#、8#、9#、10#方阵两台挖机挖沟排水，合金接地敷设150米，电缆敷设300米，	1. 北区一标段6#、8#、9#、10#方阵两台挖机挖沟排水，合金接地敷设累计450米。电缆敷设累计300米。	总累计完成6%	一标段6#、8#、9#、10#、11#继续挖沟排水，11#方阵敷设直流电缆、接地。
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、	2020年7月15日-2020年8月20日	管理人员2人，施工人员8人。	挖掘机2台，空压机2台	1、预制管桩难以入土或入土深度达不到设计深度，今日预制管桩暂未施工	1、预制管桩难以入土或入土深度达不到设计深度，今日预制管桩打入累计打入245根累计0.5MWP	总累计完成35%	1、换装新钻头继续进行预制管桩入土作业

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、支架基础验孔、升压站基础施工巡视检查、升压站主变基础钢筋绑扎巡视检查、箱变基础平台浇筑旁站。

7、关键工序旁站照片：

