

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年8月13日

天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 16-26度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监理工程师 时金宝、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段直接受基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 12人，施工人员 125人	打孔机12台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼700个， 2、放点600个， 3、钻孔400个，	1、加工钢筋笼累计完成23400个，累计完成44MW。 2、放点，累计完成18100个，累计完成34MW， 3、浇注，累计8760个，累计16.4MW， 4、钻孔，累计完成14630个，累计完成27.5MW	1、加工钢筋笼累计完成48%； 2、放点，37%； 3、浇注，18%； 4、钻孔，30%；	
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员 9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	平台立柱支模3个，钢筋绑扎3个，浇筑3个，倒运材料，抽水，清理淤泥！	1、箱变基础：放点累计53个，箱变开挖累计45个，垫层支模累计39个，平台立柱支模累计27个，钢筋绑扎累计24个，浇筑累计24个！	总累计完成35%	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人	水准仪一台、经纬仪一台、铲车一辆。	1、水泵房地板拆模完成100。 2、综合楼外架搭设完成60%。 3、围墙二次浇筑完成180米。 4、辅助用房刚管架完成100%。 5、辅助用房一层模板完成100%。	1、水泵房地板拆模完成100。 2、综合楼外架搭设完成60%。 3、围墙二次浇筑完成180米。 4、辅助用房刚管架完成100%。 5、辅助用房一层模板完成100%。	总累计完成45%	1、水泵房钢筋绑扎60% 2、水泵房墙板支模。 3、围墙垫层砌砖。 4、辅助用房一层顶板铺设完成100%。 5、综合楼外架搭设完成100%。
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员60人	装载机3台、挖机4台	1、72、77区电缆沟开挖完成、当天开挖完成800米， 2、73、区今日展放低压900米， 3、68、区通讯线已完成900米，	1、72、77区电缆沟开挖完成、开挖累计完成5360米（8个区）。 2、73、区展放低压累计完成11181米（6个区）， 3、68、区通讯线累计完成6600米（4个区）	总累计完成13%	1、低压电缆沟开挖1500米 2、低压电缆展放线2500米
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线、基础开挖、打孔、桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，	装载机5辆，挖掘机2辆，钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，GPS测量仪1套。	1.场区道路修整； 2.中部基础底部浇筑，截止现在还剩30个待浇筑，估计8点左右浇筑完成（折算约3兆瓦）； 3.中部基础预埋件焊接20个。	1.场区道路修整； 2.中部基础底部浇筑，截止现在还剩30个待浇筑，估计8点左右浇筑完成（折算约3兆瓦）； 3.中部基础预埋件焊接20个。	总累计完成11%	1.开始中部基础浇筑； 2.继续预埋件焊接； 3.场区道路修整； 4.开始端部基础钻孔。
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8人，施工人员22人。	挖机1台	1、货场围栏照明灯架、监控支架安装完成； 2、主变附属架构钢筋绑扎完成； 3、主变附属架构模板安装完成7个； 4、2#35kV预制舱底板钢筋绑扎完成；	1、货场围栏照明灯架、监控支架安装完成； 2、主变附属架构钢筋绑扎完成； 3、主变附属架构模板安装完成7个； 4、2#35kV预制舱底板钢筋绑扎完成；	总累计完成26%	1、2#35kV预制舱墙板钢筋绑扎； 2、剩余主变架构基础模板支模； 3、主变二次施工模板支模； 4、货场监控系统安装

/6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、支架基础浇筑旁站、箱变基础放点、开挖巡视检查、升压站架构基础混凝土浇筑、

7、关键工序旁站照片：

