

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年8月15日

天气情况（天气现象、温度、风力）：小 16-26度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监理工程师 时金宝、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段直接受基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 12人，施工人员 125人	打孔机12台，空压机6台，装载机8台	浇注50个	1、加工钢筋笼累计完成24400个，累计完成45.8MW。 2、放点累计完成18600个，累计完成35MW， 3、浇注累计9730个，累计18.3MW， 4、钻孔累计完成15130个，累计完成	11、加工钢筋笼完成总量50.8% 2、放点完成总量的39% 3、浇注完成总量的20.2% 4、钻孔完成总量的31.5%	1、加工钢筋笼2000个 2、放点完成500个 3、浇注完成500个 4、钻孔500个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员 9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	平台立柱支模2个，钢筋绑扎3个，浇筑1个	，平台立柱支模累计32个，钢筋绑扎累计30个，浇筑累计28	总累计完成42%	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人	水准仪一台、经纬仪一台、铲车一辆。	1、水泵房墙板筋绑扎60%。 2、综合楼外架搭设完成80%。 3、围墙二次浇筑完成180米。 4、综合楼二层钢管架搭设80%。 5、辅助用房一层模板完成100%。	1、水泵房墙板筋绑扎60%。 2、综合楼外架搭设完成80%。 3、围墙二次浇筑完成180米。 4、综合楼二层钢管架搭设80%。 5、辅助用房一层模板完成100%。	总累计完成55%	1、水泵房墙板筋绑扎完成80% 2、水泵房墙板支模。 3围墙垫层砌砖。 4、辅助用房一层顶板铺设完成100%。 5、综合楼外架搭设完成100%。 6、综合楼二层搭设钢管架完成100%。
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员60人	装载机3台、挖机4台	1、69、区通讯线已完成1200米 2、4平方汇线今天完成1.2兆瓦	1、因天气原因电缆沟今天未开挖，累计完成6360米（8个区）。 2、因天气原因低压电缆未展放，累计完成12381米（6个区）， 3、69、区通讯线已累计完成7100米（6	总累计完成18%	1、低压电缆沟开挖1500米 2、低压电缆展放线2500米
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线、基础开挖、打孔、桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人	钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台	1. 中部基础混凝土保护工作47个； 2. 拆除中部基础模板47个； 3. 加工端部基础钢筋笼40只；	1. 中部基础混凝土保护工作47个； 2. 拆除中部基础模板47个； 3. 加工端部基础钢筋笼40只；	总累计完成9%	1. 继续加工端部基础钢筋笼； 2. 挖机能进场地安排开挖排水沟，做场地排水工作。

	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、 升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8， 施工人员22人	挖机1台	1、主变附属10个构架基础浇筑完成； 2、主变基础浇筑完成； 3、1#一次预制钢筋绑扎完成75%； 4、2#一次预制舱支模完成；	1、主变附属10个构架基础浇筑完成； 2、主变基础浇筑完成； 3、1#一次预制钢筋绑扎完成75%； 4、2#一次预制舱支模完成；	总累计完成35%	1、1#一次预制舱墙板钢筋绑扎完成； 2、SVG设备基础底板钢筋绑扎完成； 3、1#一次预制舱模板支模；
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年9月5日	安装工：108人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	支架安装210组	支架到货车3车累计：94兆瓦。累计：2640组(30.3兆瓦)	总累计完成6%	支架安装520组。
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年9月20日	管理人员7人，施工人员3人	挖掘机2台、 随车吊1台、 装载机1台	北区一标段6#、8#、9#、10#方阵排水，因天气原因，没有电缆、接地敷设没有施工，接地敷设累计550米；电缆敷设累计500米；1*4mm2红黑线各放4500米，	北区一标段6#、8#、9#、10#方阵排水，因天气原因，没有电缆、接地敷设没有施工，接地敷设累计550米；电缆敷设累计500米；1*4mm2红黑线各放4500米，	总累计完成7%	一标段6#、8#、9#、10#、11#继续挖沟排水，如场区条件允许，11#方阵电缆沟铺沙盖砖、1*4mm2电缆穿保护管。
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、 打孔、浇筑、钢筋笼制作、 预埋件制作；	2020年7月15日-2020年8月20日	管理人员8人，施工人员49人	打孔机9台， 空压机7台， 装载机4台	预制管桩打入5根	1、加工钢筋笼累计完成33900个，累计完成66.47MWP，累计占比67.5% 2、预埋件制作累计完成34940个，累计完成60.50MWP，累计占比69.6% 3、打孔作业，累计完成打孔33466个65.66MWP，累计占比66.7% 4、浇筑作业，累计完成浇筑16350根32.06MWP，累计占比32.6% 5、预制管桩累计打入250根，累计完成2.1MWP，累计占比9%	1、加工钢筋笼累计完成33900个，累计完成66.47MWP，累计占比67.5% 2、预埋件制作累计完成34940个，累计完成60.50MWP，累计占比69.6% 3、打孔作业，累计完成打孔33466个65.66MWP，累计占比66.7% 4、浇筑作业，累计完成浇筑16350根32.06MWP，累计占比32.6% 5、预制管桩累计打入250根，累计完成2.1MWP，累计占比9%	1、加工钢筋笼2100个 2、预埋件制作2200个

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、支架基础浇筑旁站、箱变基础浇筑旁站等；

7、关键工序旁站照片：

