

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年8月19日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴 14-17度									
监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监 理工程师 时金宝 、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙									
2、工程进展情况：									
项目 名称	施工分包单 位	施工范围	计划开完工日 期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基 础工程有限 公司	北区二标 段直接爱 基础浇筑	2020年7月30 日-2020年8月 30日	管理人员 10 人，施工人员 20人	打孔机10台， 空压机6台， 装载机3台	今天未施工	1、加工钢筋笼累计完成24400 个，累计完成45.8MW. 2、放点累计完成18600个，累 计完成35MW， 3、浇注累计9780个，累计 18.3MW， 4、钻孔累计完成15130个，累 计完成28.4MW，	1、加工钢筋笼 完成总量50.8% 2、放点完成总 量的39% 3、浇注完成总 量的20.2% 4、钻孔完成总 量的31.5%	1. 加工钢筋笼500 个 2. 浇注300个
	海原鑫源建 筑有限公司	围栏基础 和箱变基 础施工	2020年7月15 日-2020年8月 25日	管理人员 9人，施工人 35员，特种作 业人员8个	铲车1辆，货 场1辆，施工 车辆3台	垫层支模2个	垫层支模，累计42个，平台立 柱支模，累计33个，钢筋绑 扎，累计31个，浇筑，累计30 个！倒运材料，抽水，清理淤 泥！	总累计完成43%	围栏打孔0公里， 围栏安装0公里！ 箱变基础放点完成 10个，箱变基础开 挖完成4个，支模5 个，钢筋制作 5个，浇筑5个
	河南贤坤实 业有限公司	水泵房、 综合楼、 辅助用房 基础施工	2020年7月15 日-2020年9月 10日	管理人员 6人，施工人 员30人	水准仪一台、 经纬仪一台 铲车一辆。	1、水泵房墙板筋绑 扎100%。 2、综合楼外架搭设 完成 90%。 3、围墙二次浇筑完 成180米。 4、综合楼二层模板 搭设完成100%。	1、水泵房墙板筋绑扎100%。 2、综合楼外架搭设完成 90% 。 3、围墙二次浇筑完成180米。 4、综合楼二层模板搭设完成 100%。	总累计完成50%	1、水泵房墙板支 模。 2、围墙垫层砌砖 3、综合楼外架搭 设完成100%。 4、综合楼二层钢 筋绑扎30%。 5、辅助用房顶板 筋完成100% 6、综合楼室内污

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员68人	装载机3台、挖机4台	1、69、区通讯线已完成1200米 2、4平方汇线今天完成4兆瓦	1、因天气原因电缆沟今天未开挖，累计完成6360米（8个区）。 2、因天气原因低压电缆未展放，累计完成12381米（6个区）， 3、69、区通讯线已累计完成7100米（6个区） 4、因天气原因接地沟未开挖，累计完成450米 5、4平方汇线累计完成7.7兆瓦。	总累计完成22%	1、低压电缆沟开挖1500米 2、低压电缆展放线2500米 3、4平方汇线完成4兆瓦 4、大面积抽水！
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，施工人员25人	钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，挖机1台，装载机2辆。	1. 加工端部基础钢筋滚丝200根； 2. J区三个平台做排水工作； 3. 修复场内道路2条， 4. 中部基础预埋件焊接40个。	1. 加工端部基础钢筋滚丝200根； 2. J区三个平台做排水工作； 3. 修复场内道路2条， 4. 中部基础预埋件焊接40个。	总累计完成22%	1. 继续加工端部基础钢筋笼； 2. 继续场地的排水工作； 3. 完成做中部基础预埋件及支模板工作，准备中部基础浇筑。
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8，施工人员22人	水准仪一台，全站仪一台，挖机1台	1、 货场施工照明安装完成； 2、 2#一次预制舱基础模板安装完成，具备浇筑条件； 3、 1#一次预制舱基础墙板外模支护； 4、 二次预制舱底板钢筋绑扎； 5、 站用变开挖场地平整完成，具备开挖条件；	1、 货场施工照明安装完成； 2、 2#一次预制舱基础模板安装完成，具备浇筑条件； 3、 1#一次预制舱基础墙板外模支护； 4、 二次预制舱底板钢筋绑扎； 5、 站用变开挖场地平整完成，具备开挖条件；	总累计完成40%	1、 1#一次预制舱墙板模板支模； 2、 二次预制舱墙板钢筋绑扎； 3、 一次预制舱2#基础混凝土浇筑； 4、 1#SVG 基槽开挖；

	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年9月5日	安装工：236人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	支架安装230组、支架撒料	1：支架到货车累计：94兆瓦。2：支架安装累计：2972组(34.1兆瓦)。	总累计完成8%	支架安装520组。
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年9月20日	管理人员7人，施工人员9人	挖掘机2台、装载机1台、货车1辆	北区一标段6#、8#、9#、10#方阵排水，1*4mm2完成1.5MW	接地敷设累计550米；电缆敷设累计500米；1*4mm2完成1.5MW，	总累计完成9.5%	一标段6#、8#、9#、10#、11#继续挖沟排水，如具备条件，11#方阵开挖电缆沟。
	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年9月25日	管理人员3人，施工人员10人。	挖机1台	未施工	未施工	0%	38#，55#方阵低压电缆沟开挖
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年9月25日	管理人员2人，施工人员3人。	折弯机1台，电焊机1台；	现场到货扁钢及钢管进行检查；10kV：催促村委青赔事宜；催促材料到场时间	现场到货扁钢及钢管进行检查；10kV：催促村委青赔事宜；催促材料到场时间	0%	升压站：进场施工主变接地；10kV：与村委协商青赔
	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	2020年7月15日-2020年8月20日	管理人员8人，施工人员49人	打孔机9台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼2100个， 2、预埋件制作2200个，	1、加工钢筋笼累计完成36000个，累计完成70.58MWP， 2、预埋件制作累计完成37140个，累计完成72.82MWP， 3、打孔作业，累计完成打孔33466个65.66MWP， 4、浇筑作业，累计完成浇筑16350根32.06MWP， 5、预制管桩累计打入250根，累计完成2.1MWP，	1、加工钢筋笼累计占比71.7% 2、预埋件制作累计占比74% 3、打孔作业，累计占比66.7% 4、浇筑作业，累计占比32.6% 5、预制管桩累计占比9%	1、加工钢筋笼2000个 2、预埋件制作2000个

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场；支架安装巡视检查；升压站安装护角旁站；升压站综合楼安装钢筋旁站；

7、关键工序旁站照片：

