

## 监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年8月2日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阴转小雨    南风/3-4级    16- 29度

配备：总监 汪家骏    总监代表 张金星    土建监理工程师 张金星    线路监理工程师 高富海    安全监理工程师 韩翔雨    电气监理工程师 时金宝 贾振军    资料员 张栋    监理人员 董田春

2、工程进展情况：

| 项目名称 | 施工分包单位       | 施工范围            | 计划开完工日期 | 施工人数                   | 施工机械情况                     | 当日完成                                                                            | 累计完成                                                                                                                 | 累计完成比例% | 次日计划                                                      |
|------|--------------|-----------------|---------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|      | 中南勘察基础工程有限公司 | 基础桩打孔、浇筑、钢筋笼制作、 | /       | 管理人员12人，施工人员90人        | 打孔机13台，空压机9台，装载机7台，碎草拖拉机2台 | 1、加工钢筋笼2110个，<br>2、清表完成59#1个方阵，<br>3、放点完成2000个，<br>4、打孔完成2150个，<br>5、浇注完成1310个， | 1、加工钢筋笼累计完成10620个20.42兆瓦<br>2、清表累计完成1个方阵60兆瓦<br>3、放点累计完成12000个20.08兆瓦<br>4、打孔累计完成9750个18.75兆瓦<br>5、浇注累计完成4580个8.81兆瓦 | /       | 1、加工钢筋笼2000个<br>2、放点完成2000个，<br>3、打孔完成2000个，<br>4、浇注1800个 |
|      | 海原鑫源建筑工程有限公司 | 围栏基础和箱变基础施工     | /       | 管理人员9人，施工人48员，特种作业人员8个 | 铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。          | 箱变基础：放点已完成4个，箱变开挖4个，垫层支模4个，平台立柱支模3个，，钢筋绑扎3个，浇筑2个，                               | 箱变基础：放点累计27个，箱变开挖累计26个，垫层支模累计25个，平台立柱支模累计12个，钢筋绑扎累计10个，浇筑累计9个！                                                       | /       | 箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个                   |

|                  |                |                                |   |                            |       |                                                                                                       |                                                                                                      |   |                                                                       |
|------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 河南贤坤实业有限公司     | 水泵房、综合楼、辅助用房基础施工、南区桩基放点、钻孔、浇筑桩 | / | 管理人员6人，施工人员30人。            | /     | 1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。<br>2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成50%。<br>3、围墙开挖、夯实160米<br>4、一层顶板铺设完成100%。<br>5、辅助用房框架柱钢筋绑扎完成100%。 | 1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。<br>2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成50%。<br>3、围墙开挖、夯实160米<br>4、一层顶板铺设完成100%。<br>5、辅助用房框架柱钢筋绑扎完成100% | / | 1、水泵房钢筋绑扎完成100%<br>2、综合楼一层框架梁钢筋绑扎70%。<br>3、围墙垫层浇筑完成160米               |
|                  | 江苏智能科技有限公司     | 中部基础放线<br>基础开挖<br>打孔<br>桩位放点   | / | 管 理 人 员8人，施工人员15人          | /     | 1、放点60个，累计完成200个<br>2、打孔30个（未完全达标），累计完成38个<br>3、中部基础放线22组                                             | 1、放点60个，累计完成200个<br>2、打孔30个（未完全达标），累计完成38个<br>3、中部基础放线22组                                            | / | 1、中部基础放线57组<br>2、中部基础开挖30组<br>3、继续试打孔<br>4、桩位放点                       |
|                  | 四川优博景成建筑工程有限公司 | 货场场地平整<br>货场围栏预制混凝土基础          | / | 管 理 人 员8，施工人员8人。           | 装载机一台 | 1、货场场地平整完成100%。<br>2、货场围栏预制混凝土基础浇筑完成60%。                                                              | 1、货场场地平整完成100%。<br>2、货场围栏预制混凝土基础浇筑完成60%。                                                             | / | 1、货场围栏预制混凝土基础浇筑完成100%。<br>2、货场围栏预制混凝土基坑开挖完成60%<br>3、货场围栏预制混凝土基础摆放60%。 |
|                  | 江苏燕山光伏设备有限公司   | 支架安装                           | / | 安 装 工：87人，撒料人：14人。管理人员10人。 | /     | 支架安装174组，支架撒料：74区75区76区69区77区71区73区70区                                                                | 支架安装累计：435组。支架撒料：74区75区76区69区77区71区73区70区                                                            | / | 支架安装180组。                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              |   |                 |                    |                                                                                        |                                                                                                          |   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 四川宏佳建设工程有限公司 | 一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作； | / | 管理人员8人，施工人员129人 | 打孔机14台，空压机7台，装载机4台 | 1、加工钢筋笼2000个，<br>2、预埋件制作2000个，<br>3、放点2000个，<br>4、打孔2000个，<br>5、灌注桩基2000个，<br>今日完成3兆瓦， | 1、加工钢筋笼累计完成13000个<br>2、预埋件制作累计完成13120个<br>3、放点累计完成31466个<br>4、打孔累计完成28466个<br>5、灌注桩基累计12600个，累计完成22.99兆瓦 | / | 1、加工钢筋笼2000个<br>2、预埋件制作2200个<br>3、打孔2000个<br>5、放点2000个<br>4、灌注2000个，<br>计划完成4兆瓦 |
| <p>4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）</p>                                                                                                                            |              |                              |   |                 |                    |                                                                                        |                                                                                                          |   |                                                                                 |
| <p>5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |   |                 |                    |                                                                                        |                                                                                                          |   |                                                                                 |
| <p>6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、综合楼顶板铺设检查、支架基础打孔验收、进场预埋件见证取样等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |   |                 |                    |                                                                                        |                                                                                                          |   |                                                                                 |
| <p>7、关键工序旁站照片：</p> <div>     </div> |              |                              |   |                 |                    |                                                                                        |                                                                                                          |   |                                                                                 |