

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年8月22日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴 14-17度									
监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监 理工程师 时金宝 、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段直接爱基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 10人，施工人员20人	打孔机10台，空压机6台，装载机3台	加工钢筋笼600个	1、加工钢筋笼累计完成26800个, 累计完成50.3MW 2、放点累计完成18600个, 累计完成35MW 3、浇注累计9780个，累计18.4MW 4、钻孔累计完成15130个，累计完成28.4MW	1、加工钢筋笼完成总量55.8% 2、放点完成总量的39% 3、浇注完成总量的20.2% 4、钻孔完成总量的31.5%	1. 加工钢筋笼1000个 2. 打孔500个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货车1辆，施工车辆3台	放点已完成4个. 累计57个，箱变开挖2个，累计47个，平台立柱支模2个，倒运材料，抽水，清理淤泥！现场抽水泵4台。	放点累计57个，箱变开挖累计47个，垫层支模累计42个，平台立柱支模累计35个，钢筋绑扎累计31个，浇筑累计30个！倒运材料，抽水，清理淤泥！现场抽水泵4台，	总累计完成45%	围栏打孔0公里，围栏安装0公里！箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人	水准仪一台、经纬仪一台 铲车一辆。	1、水泵房支模完成10% 2、综合楼二层钢筋绑扎100%	1、水泵房支模完成10% 2、综合楼二层钢筋绑扎100%	总累计完成57%	1、辅助用房浇筑完成100%。 2、围墙圈梁支模180米 3、水泵房墙板支模完成10% 5、综合楼室内污水管铺设80%

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员68人	装载机3台、挖机5台	1、电缆沟开挖500米 2、低压电缆展放1000米 3、通讯线展放1200米 4、接地沟开挖320米 5、4平方汇线今天完成1.7兆瓦 6、水泵1台，抽水	1、电缆沟开挖累计完成6860米 2、低压电缆展放累计完成15381米 3、通讯线展放累计完成8900米 4、接地沟开挖累计完成1520米 5、4平方汇线累计完成15兆瓦 6、水泵1台，抽水	总累计完成28%	1、低压电缆沟开挖500米 2、低压电缆展放线1000米 3、4平方汇线完成2兆瓦 4、接地沟开挖500米！ 5、接地焊接300米
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，施工人员49人	钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，挖机1台，装载机2辆。	1. 柔性79#和柔性80#方阵（J区）场区道路重复修整1条； 2. 柔性79#和柔性80#方阵（J区）端部基础灌注桩钻孔200个； 3. 完成柔性79#和柔性80#方阵（J区）中部基础混凝土浇筑工作。中部基础浇筑272个	1. 柔性79#和柔性80#方阵（J区）场区道路重复修整1条； 2. 柔性79#和柔性80#方阵（J区）端部基础灌注桩钻孔200个； 3. 完成柔性79#和柔性80#方阵（J区）中部基础混凝土浇筑工作。中部基础浇筑272个	总累计完成9%	1. 柔性79#和柔性80#方阵（J区）端部基础灌注桩混凝土浇筑； 2. 柔性79#和柔性80#方阵（J区）中部基础土方回填工作； 3. 开始柔性81#方阵（K区）测量放线； 4. 进行柔性79#和柔性80#方阵（J区）地脚螺栓的清理工作和复测工作。

	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、 升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8， 施工人员22人	水准仪一台， 全站仪一台， 挖机1台	1、 1#一次预制舱基础浇筑完成； 2、 站用变基础底部浇筑完成； 3、 2#SVG基础模板支模； 4、 1# SVG基础底板钢筋绑扎完成； 5、 2#一次预制舱模板拆模完成； 6、 构架基础放线。	1、 1#一次预制舱基础浇筑完成； 2、 站用变基础底部浇筑完成； 3、 2#SVG基础模板支模； 4、 1# SVG基础底板钢筋绑扎完成； 5、 2#一次预制舱模板拆模完成； 6、 构架基础放线。	总累计完成40%	1、 构架基础定点放线； 2、 二次预制舱支模； 3、 构架基础基槽开挖； 4、 配置构架基础钢筋； 5、 绑扎1#SVG基础墙板。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年9月5日	安装工：236人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	：支架安装300组， 组件安装：92组	：支架安装累计43兆瓦， 组件安装累计：1.05兆瓦。	总累计完成10%	支架安装60组。 组件：100组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年9月20日	管理人员7人， 施工人员9人	挖掘机2台、 装载机1台、 货车1辆	北区一标段6#、8#、 9#、10#方阵排水， 人工开挖11#方阵电 缆沟50米，卸24汇1 汇流箱276台，	接地敷设累计600米； 电缆敷设累计500米	总累计完成10%	一标段6#、8#、9#、 10#、11#继续挖 沟排水
	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年9月25日	管理人员3人， 施工人员10人。	挖机1台	38#方阵敷设直流电 缆580米	38#方阵敷设直流电 缆580米	1%	38#方阵接地沟开 挖
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年9月25日	管理人员2人， 施工人员3人。	折弯机1台， 电焊机1台；	接地扁钢加工完成50 米； 10kV：青赔事宜已确 认；	接地扁钢加工完成50 米； 10kV：青赔事宜已确 认；	0%	加工接地扁钢80米； 工人进场增加3人 10kV：催促材料进 场及施工方

	四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	2020年7月15日-2020年8月20日	管理人员8人，施工人员49人	打孔机9台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼800个 2、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑18个	1、加工钢筋笼累计完成41600个，累计完成80M 2、预埋件制作2000个，累计完成41140个 3、预制管桩打入10根，累计打入285根，累计完成2.2MWP，4、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑18个，累计18个，累计占比0.6%	1、加工钢筋笼累计占比82.4% 2、预埋件制作累计占比82% 3、打孔作业，累计占比66.7% 4、浇筑作业，累计占比32.6% 5、预制管桩累计占比11% 6、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑累计占比0.6%	各个方阵加强降排水措施
--	--------------	--------------------------------	-----------------------	----------------	-------------------	-------------------------------------	---	--	-------------

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场；柔性支架基础制作、护坡基础制作巡视检查；围墙基础砌砖旁站；

7、关键工序旁站照片：

