

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年8月23日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴转雨 14-17度									
监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监 理工程师 时金宝 、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 10人，施工人员20人	打孔机10台，空压机6台，装载机3台	加工钢筋笼1000个	1、加工钢筋笼累计完成27800个, 累计完成52.3MW 2、放点累计完成18600个, 累计完成35MW 3、浇注累计9780个，累计18.4MW 4、钻孔累计完成15130个，累计完成28.4MW	1、加工钢筋笼完成总量58% 2、放点完成总量的39% 3、浇注完成总量的20.2% 4、钻孔完成总量的31.5%	1. 加工钢筋笼1000个 2. 抽排积水
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台	垫层支模2个，平台立柱支模1个，钢筋绑扎1个	箱变基础：放点已累计57个，箱变累计47个，垫层支模累计42个，平台立柱支模累计36个，钢筋绑扎累计31个，浇筑累计30个	总累计完成45%	围栏打孔0公里，围栏安装0公里！箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人	水准仪一台、经纬仪一台 铲车一辆。	1、水泵房支模完成10% 2、综合楼二层钢筋绑扎100%	1、水泵房支模完成10% 2、综合楼二层钢筋绑扎100%	总累计完成57%	1、辅助用房浇筑完成100%。 2、围墙圈梁支模180米 3、水泵房墙板支模完成10% 5、综合楼室内污水管铺设80%

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员68人	装载机3台、挖机5台	1、电缆沟开挖1000米 2、低压电缆展放1500米 3、通讯线展放600米 4、接地沟开挖620米 5、4平方汇线今天完成2兆瓦 6、水泵1台，抽水	1、电缆沟开挖累计完成7860米！（38兆瓦） 2、低压电缆展放累计完成16881米！（34兆瓦） 3、通讯线展放累计完成9500米！（31兆瓦） 4、接地沟累计完成2140米（5兆瓦） 5、4平方汇线累计完成17兆瓦。	总累计完成30%	1、低压电缆沟开挖500米 2、低压电缆展放线1000米 3、4平方汇线完成2兆瓦 4、接地沟开挖500米！ 5、接地焊接300米
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线 基础开挖 打孔 桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，施工人员49人	钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，挖机1台，装载机2辆。	1. 端部基础灌注桩混凝土浇筑182个； 2. 中部基础土方回填75个； 3. 柔性81#方阵（K区）测量放外围线； 4. 进行地脚螺栓的清理工作和复测工作	中部基础浇筑272个，中部支架基础浇筑完成；端部基础灌注桩182个	总累计完成30%	1. 对柔性79#和柔性80#方阵（J区）做排水工作； 2. 对柔性81#方阵（K区）进行现场勘察，确定修路方案。
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8，施工人员22人	水准仪一台，全站仪一台，挖机1台	1、 1#一次预制舱基础拆模完成； 2、 二次预制舱模板支模完成50%； 3、 2#SVG基础模板支模完成； 4、 1# SVG基础钢筋绑扎完成； 5、构架基础基槽开挖；	1、 1#一次预制舱基础拆模完成； 2、 二次预制舱模板支模完成50%； 3、 2#SVG基础模板支模完成； 4、 1# SVG基础钢筋绑扎完成； 5、构架基础基槽开挖；	总累计完成40%	1、 二次预制舱支模； 2、 构架基础基槽开挖； 3、 配置构架基础钢筋；

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）			
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。			
6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场；柔性支架基础制作巡视检查、箱逆变基础浇筑旁站；			
7、关键工序旁站照片：			

