

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年8月27日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 晴 14-17度									
监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、李双龙、张亚伟 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监 理工程师 时金宝 、兰海宇、张栋、董田春 资料员 雷蒙									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 10人，施工人员20人	打孔机10台，空压机6台，装载机3台	钻孔200个	1、加工钢筋笼累计完成29500个, 累计完成55.4MW 2、放点累计完成18600个, 累计完成35MW 3、浇注累计9780个，累计18.4MW 4、钻孔累计完成15480个，累计完成29MW	1、加工钢筋笼完成总量61.5% 2、放点完成总量的39% 3、浇注完成总量的20.2% 4、钻孔完成总量的32%	1、43#方阵浇注 2、56#方阵打孔
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货车1辆，施工车辆3台	箱变开挖2个，累计50个，垫层支模4个，平台钢筋绑扎2个，浇筑2个，倒运材料，抽水，清理淤泥！现场抽水泵4台	放点已完成累计58个，箱变开挖累计50个，垫层支模累计46个，平台立柱支模累计38个，钢筋绑扎累计37个，浇筑累计34个！	总累计完成45%	围栏打孔0公里，围栏安装0公里！箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个
	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人	水准仪一台、经纬仪一台 铲车一辆。	1、水泵房支模完成20% 2、综合楼一层地坪浇筑完成、 3围墙砌筑80米	1、水泵房支模完成20% 2、综合楼一层地坪浇筑完成、 3围墙砌筑80米	总累计完成57%	1、围墙砌筑50米 2、水泵房墙板支模完成30% 3、综合楼楼顶砌女儿墙

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员75人	装载机3台、挖机5台	1、电缆沟开挖1000米 2、低压电缆展放1000米 3、通讯线展放500米 4、接地沟开挖800米 5、4平方汇线今天完成2兆瓦 6、汇流安装30台 7、水泵1台，抽水	1、电缆沟开挖累计完成10660米！（41兆瓦） 2、低压电缆展放累计完成19981米！（37兆瓦） 3、通讯线展放累计完成11700米！（35兆瓦） 4、接地沟开挖累计完成3740米（6兆瓦） 5、4平方汇线累计完成25兆瓦。 6、汇流安装累计完成110台！ 7、水泵1台，抽水	总累计完成33%	1、低压电缆沟开挖500米 2、低压电缆展放线1000米 3、4平方汇线完成2兆瓦 4、接地沟开挖500米！ 5、接地焊接300米
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，施工人员49人	钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，挖机1台，装载机2辆。	1. 柔性79#方阵、柔性80#方阵场地道路修整； 2. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础底部修整，夯实90个组； 3. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础孔清淤60个； 4. 安装柔性79#方阵、柔性80#方阵中部1.5米立柱40根、横梁22根，布料其他三层平台的横梁； 5. 柔性79#方阵、柔性80#方阵场地排水； 6. 柔性81#方阵修施工道路； 7. 卸钢构件1车	中部基础浇筑227个，中部支架基础浇筑完成；端部基础灌注桩182个	总累计完成30%	1. 继续柔性81#方阵修进场道路； 2. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础下钢筋笼，做浇筑准备； 3. 进行柔性79#方阵、柔性80#方阵布料，安装中部立柱和横梁及端部钢构件。

	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8，施工人员22人	水准仪一台，全站仪一台，挖机1台	1、 1#SVG基础浇筑完成； 2、 出线构架基础浇筑7个； 3、 二次预制舱外模板拆模完成；回填完成。 4、 站用变基础拆模完成； 5、 1#一次预制舱砖砌墙体砌垒； 6、 站内土方倒运； 7、 出线构架基础基槽开挖完成6个； 8、 2#SVG基础拆模	1、 1#SVG基础浇筑完成； 2、 出线构架基础浇筑7个； 3、 二次预制舱外模板拆模完成；回填完成。 4、 站用变基础拆模完成； 5、 1#一次预制舱砖砌墙体砌垒； 6、 站内土方倒运； 7、 出线构架基础基槽开挖完成6个； 8、 2#SVG基础拆模完成。	总累计完成40%	1、 浇筑构架基础垫层； 2、 新开挖、浇筑垫层的构架基础钢筋加工及钢筋绑扎； 3、 构架基础基槽开挖； 4、 1#一次预制舱内部砖砌墙体砌垒完成； 5、 二次预制舱基础内部清理。
	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年9月5日	安装工：236人，撒料人：14人。管理人员10人。	叉车21台、货车6台	支架安装23组，组件安装：153组	支架安装累计：4136组(47.53兆瓦)，组件安装：（8.69兆瓦）	总累计完成10%	支架安装110组。组件：150组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年9月20日	管理人员7人，施工人员9人	挖掘机2台、装载机1台、货车1辆	北区一标段6#、8#、9#、12#、13#方阵排水，	北区一标段6#、8#、9#、12#、13#方阵排水，	总累计完成11%	一标段6#、8#、9#、13#继续挖沟排水，10#、12#、13#方阵开挖电缆沟接地沟
	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年9月25日	管理人员3人，施工人员10人。	挖机1台	4、接地沟开挖100米 5、红黑线展放4000米	1、电缆沟开挖累计完成800米！ 2、低压电缆展放累计完成4510米！ 3、通讯线展放累计完成740米； 4、接地沟开挖累计完成720米	4%	1、38#方阵汇红黑线； 2、42#方阵电缆沟开挖； 3、43#方阵电缆沟开挖

山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年9月25日	管理人员2人，施工人员3人。	折弯机1台，电焊机1台；	进场焊接主接地网；10kV：工队勘察现场，分坑，画线，开挖	进场焊接主接地网；10kV：工队勘察现场，分坑，画线，开挖	0%	进场焊接主接地网；加工接地扁钢。 10kV：开挖杆坑，竖立水泥杆；
四川宏佳建设工程有限公司	北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	2020年7月15日-2020年8月20日	管理人员8人，施工人员49人	打孔机9台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼800个， 2、预埋件制作800个	1、加工钢筋笼累计完成44800个，累计完成86.28MWP， 2、预埋件制作累计完成43300个，累计完成84.9MWP， 3、累计完成打孔33666个65.66MWP， 4、累计完成浇筑16350根32.06MWP， 5、预制管桩累计打入285根，累计完成2.2MWP， 6、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑累计88个，	1、加工钢筋笼累计占比88% 2、预埋件制作累计占比86.3% 3、打孔作业，累计占比66.7% 4、浇筑作业，累计占比32.6% 5、预制管桩累计占比11% 6、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑累计占比3.2%	各个方阵加强排水措施 29#方阵浇筑300根

4、项目设备物资到货情况：海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场；升压站1#SVG基础浇筑混凝土旁站，升价站架构基础开挖旁站等；

7、关键工序旁站照片：

