

监理日报									
1、所属事业部：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					填报日期：2020年8月28日		
天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴转多云 西南风3-4级 11-26度									
监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟 线路监理工程师 高富海、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监理工程师 时金宝 、兰海宇、董田春、李双龙 资料 张栋									
2、工程进展情况：									
项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	北区二标段基础浇筑	2020年7月30日-2020年8月30日	管理人员 10人，施工人员 31人	打孔机10台，空压机6台，装载机3台	56#清孔150个	1、加工钢筋笼累计完成29500个, 累计完成55.4MW 2、放点累计完成18600个, 累计完成35MW 3、浇注累计9780个，累计18.4MW 4、钻孔累计完成15480个，累计完成29MW	1、加工钢筋笼完成总量61.5% 2、放点完成总量的39% 3、浇注完成总量的20.2% 4、钻孔完成总量的32%	1、43#方阵浇注 2、56#方阵打孔 3、44#方阵清孔
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	2020年7月15日-2020年8月25日	管理人员 9人，施工人 35员，特种作业人员8个	铲车1辆，货车1辆，施工车辆3台。	垫层支模2个，钢筋绑扎1个，浇筑2个，倒运材料，抽水，清理淤泥！现场抽水泵4台，	1、箱变基础：放点累计58个，箱变开挖累计50个，垫层支模累计48个，平台立柱支模累计38个，钢筋绑扎累计38个，浇筑2个，累计36个！	总累计完成45%	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个

	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	2020年7月15日-2020年9月10日	管理人员6人，施工人员30人	水准仪一台、经纬仪一台、铲车一辆。	1、水泵房支模完成20% 2、综合楼一层直筋放线完成 3、围墙砌筑120米	1、水泵房支模完成20% 2、综合楼一层直筋放线完成 3围墙砌筑120米	总累计完成60%	1、围墙砌筑30米 2、水泵房墙板支模完成50% 3、综合楼楼顶女儿墙完成100% 4、综合楼一层加气块砌筑完成20% 6、综合楼二层模板拆除50%
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	2020年8月5日-2020年9月25日	管理人员5人，施工人员80人。	装载机3台、挖机5台	1、电缆沟开挖1200米， 2、低压电缆展放2000米 3、通讯线展放1000米， 4、4平方汇线今天完成2兆瓦， 5、汇流安装20台， 6、水泵1台，抽水	1、电缆沟开挖累计完成11860米！（42兆瓦） 2、低压电缆展放累计完成21981米！（40兆瓦） 3、通讯线展放累计完成12700米！（37兆瓦） 4、接地沟开挖累计完成3740米（6兆瓦） 5、4平方汇线累计完成27兆瓦。 6、汇流安装累计完成130台！	总累计完成33%	1、低压电缆沟开挖500米 2、低压电缆展放线1000米 3、4平方汇线完成2兆瓦 4、接地沟开挖500米！ 5、接地焊接300米

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	2020年7月22日-2020年10月25日	管理人员8人，施工人员58人	钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，装载机3辆，挖机1辆，叉车2辆，货车2辆。	1. 柔性79#方阵、柔性80#方阵场地道路修整； 2. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础桩顶标高放样； 3. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础孔灌注50个； 4. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部孔清於40个； 5. 由于柔性81#方阵场地不具备施工条件，改到柔性78#方阵勘察，并确定该方阵先行施工； 6. 安装柔性79#方阵、柔性80#方阵中部1.5米立柱29根、横梁32根，布料最下层端部钢构件； 7. 卸组件1车	中部基础浇筑227个，完成该两方阵总量100%；端部基础灌注桩232个，完成该两方阵总量约46%；中部钢结构安装69基，完成该两方阵总量约30%。	总累计完成约30%	1. 柔性79#方阵、柔性80#方阵东端部继续浇筑混凝土； 2. 柔性79#方阵、柔性80#方阵继续清孔并下钢筋笼； 3. 柔性78#方阵修施工道路、场地平整及放线； 4. 柔性79#方阵、柔性80#方阵最下层端部钢构件安装 5. 继续柔性79#方阵、柔性80#方阵钢构件布料。
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	2020年7月21日-2020年8月15日	管理人员8，施工人员22人	水准仪一台，全站仪一台，挖掘机二台	1、出线构架基础放线； 2、7个出线构架基础柱子钢筋绑扎完成； 3、35KV预制舱构造柱、梁钢筋绑扎； 4、7个出线构架柱底部承重台模板拆除完成； 5、2#SVG基础模板清理完成； 6、出线构架基础基槽开挖； 7、主变区域土方回填； 8、2#35KV预制舱砖砌墙体完成	1、出线构架基础放线； 2、7个出线构架基础柱子钢筋绑扎完成； 3、35KV预制舱构造柱、梁钢筋绑扎； 4、7个出线构架柱底部承重台模板拆除完成； 5、2#SVG基础模板清理完成； 6、出线构架基础基槽开挖； 7、主变区域土方回填； 8、2#35KV预制舱砖砌墙体完成； 9、浇筑构架基础6座。	总累计完成40%	1、出线构架基础钢筋绑扎完成3座； 2、母线支架基础浇筑； 3、已完成钢筋绑扎的构架基础支模； 4、2#35KV预制舱构造柱、梁模板支模； 5、主变区域电缆沟模板支模； 6、开挖构架基础基础。 7、1#35KV预制舱顶部圈梁浇筑。

	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	2020年7月20日-2020年9月5日	安 装 工：236人，撒料人：14人。管理人员10人。	叉车21台、货车6台	支架安装23组，组件安装：153组	支架安装累计：4136组(47.53兆瓦)，组件安装：（8.69兆瓦）	总累计完成10%	支架安装110组。组件：150组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	2020年7月30日-2020年9月20日	管理人员7人，施工人员25人	挖掘机2台、装载机1台、货车1辆、汽油水泵3台、随车吊1台	1. 北区一标段6#、8#、9#、10#方阵排水，12-1#、13#方阵电缆沟开挖，11#方阵电缆沟回填，11#方阵接地敷设490米，12#方阵电缆敷设3500米；1*4mm2电缆完成1.5MW，	11#方阵接地敷设累计890米；11#方阵电缆敷设累计2027米，12#方阵电缆敷设累计5527米；1*4mm2电缆完成1.5MW，	完成总量13%。	1. 一标段6#、8#、9#、13#继续挖沟排水，10#、12#、13#方阵开挖电缆沟接地沟。
	南通通城电建安装工程有限公司	北区二标段电气安装	2020年8月12日-2020年9月25日	管理人员3人，施工人员10人。	挖机1台	4、接地沟开挖100米 5、红黑线展放4000米	1、电缆沟开挖累计完成800米！ 2、低压电缆展放累计完成4510米！ 3、通讯线展放累计完成740米； 4、接地沟开挖累计完成720米	4%	1、38#方阵汇红黑线； 2、42#方阵电缆沟开挖； 3、43#方阵电缆沟开挖
	山西巍腾电力建设工程有限公司	升压站安装调试	2020年8月13日-2020年9月25日	管理人员2人，施工人员13人。	折弯机1台，电焊机1台，发电机2台，打孔机1台，切割机1台	升压站：1、进场焊接主接地网； 2、10kV：竖立水泥杆完成90%；	升压站：1、进场焊接主接地网； 10kV：竖立水泥杆完成90%；	升压站完成总量3% 集电线路完成总量15%	升压站：进场焊接主接地网；加工接地扁钢。 10kV：水泥杆竖立完成100%；

