

| 监理日报                                                                                                     |              |                     |                       |                        |                    |                                                             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1、所属事业部：                                                                                                 |              | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |                       |                        |                    |                                                             | 填报日期：2020年8月29日                                                                                                   |                                                                    |                                                              |
| 天气情况（天气现象、温度、风力）： 阴转多云 东南风3-4级 12-25度                                                                    |              |                     |                       |                        |                    |                                                             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                              |
| 监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星、朱卫俊、张亚伟 线路监理工程师 高富海、雷蒙 安全监理工程师 韩翔雨、韩泽江 电气监理工程师 时金宝 、兰海宇、董田春、李双龙 资料 张栋 |              |                     |                       |                        |                    |                                                             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                              |
| 2、工程进展情况：                                                                                                |              |                     |                       |                        |                    |                                                             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                              |
| 项目名称                                                                                                     | 施工分包单位       | 施工范围                | 计划开完工日期               | 施工人数                   | 施工机械情况             | 当日完成                                                        | 累计完成                                                                                                              | 累计完成比例%                                                            | 次日计划                                                         |
|                                                                                                          | 中南勘察基础工程有限公司 | 北区二标段基础浇筑           | 2020年7月30日-2020年8月30日 | 管理人员 10人，施工人员40人       | 打孔机10台，空压机6台，装载机3台 | 1、加工钢筋笼600个，<br>2、浇注300个，<br>3、钻孔300个，<br>4、清理56#方阵塌孔的孔180个 | 1、加工钢筋笼累计完成30100个, 累计完成56.5MW.<br>2、放点累计完成18600个, 累计完成35MW,<br>3、浇注累计10080个，累计19MW,<br>4、钻孔累计完成15780个，累计完成29.6MW， | 1、加工钢筋笼完成总量62.7%<br>2、放点完成总量的39%<br>3、浇注完成总量的19%<br>4、钻孔完成总量的32.8% | 1、43#方阵浇注<br>2、56#方阵打孔<br>3、39#、42#方阵清孔                      |
|                                                                                                          | 海原鑫源建筑有限公司   | 围栏基础和箱变基础施工         | 2020年7月15日-2020年8月25日 | 管理人员9人，施工人35员，特种作业人员8个 | 铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。  | 1、箱变基础：平台立柱支模2个浇筑1个，累计37个！倒运材料，抽水，清理淤泥！现场抽水泵4               | 1、箱变基础：放点已完成累计58个，箱变开挖累计50个，垫层支模累计48个，平台立柱支模累计40个，钢筋绑扎累计38个，浇筑累计37个！                                              | 总累计完成45%                                                           | 箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模5个，钢筋制作5个，浇筑5个                      |
|                                                                                                          | 河南贤坤实业有限公司   | 水泵房、综合楼、辅助用房基础施工    | 2020年7月15日-2020年9月10日 | 管理人员6人，施工人员30人         | 水准仪一台、经纬仪一台 铲车一辆。  | 1、水泵房支模完成40%<br>2、综合楼一层直筋放线完成<br>3围墙砌筑150米                  | 1、水泵房支模完成40%<br>2、综合楼一层直筋放线完成<br>3围墙砌筑150米                                                                        | 总累计完成63%                                                           | 1、围墙砌筑30米<br>2、水泵房墙板支模完成50%<br>3、综合楼一层加气块砌筑完成40%<br>6、综合楼二层模 |

|  |              |                              |                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|--|--------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 宁夏建博建筑工程有限公司 | 线路复测、电缆沟、接地沟开挖               | 2020年8月5日-2020年9月25日   | 管理人员5人，施工人员80人 | 装载机3台、挖机5台                                               | 1、电缆沟开挖600米，<br>2、低压电缆展放500米，<br>3、通讯线展放1000米，<br>4、4平方汇线今天完成2兆瓦，<br>5、汇流安装20台，<br>6、水泵1台，抽水                                                                                                   | 1、电缆沟开挖累计完成12460米！（43兆瓦）<br>2、低压电缆展放累计完成22481米！（40兆瓦）<br>3、通讯线展放累计完成13700米！（38兆瓦）<br>4、接地沟开挖累计完成3740米（6兆瓦）<br>5、4平方汇线累计完成29兆瓦。<br>6、汇流安装累计完成150台！ | 总累计完成33%                                                                           | 1、低压电缆沟开挖500米<br>2、低压电缆展放线1000米<br>3、4平方汇线完成2兆瓦<br>4、接地沟开挖500米！<br>5、接地焊接300米                                                                                   |
|  | 江苏东软智能科技有限公司 | 中部基础放线<br>基础开挖<br>打孔<br>桩位放点 | 2020年7月22日-2020年10月25日 | 管理人员8人，施工人员58人 | 钢筋调直机1台，钢筋折弯机1台，钢筋滚丝机1台，装载机3辆，挖机2辆，叉车2辆，吊车1辆，随车吊1辆，货车2辆。 | 1. 柔性79#方阵、柔性80#方阵场地道路修整；<br>2. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础桩顶标高放样；<br>3. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部基础孔灌注85个；<br>4. 柔性78#方阵道路修整完成；<br>5. 继续柔性79#方阵、柔性80#方阵钢构件布料；<br>6. 安装柔性79#方阵、柔性80#方阵中部2.4米立柱54根；<br>7. 知组件1套 | 累计完成：中部基础浇筑227个，完成该两方阵总量100%；端部基础灌注桩317个，完成该两方阵总量约63%；中部钢结构安装123基，完成该两方阵总量约54%。                                                                   | 中部基础浇筑完成79#、80#方阵总量100%；端部基础灌注桩317个，完成79#、80#总量约63%；中部钢结构安装123基，完成79#、80#方阵总量约54%。 | 1. 柔性79#方阵、柔性80#方阵端部灌注桩继续浇筑混凝土；<br>2. 柔性79#方阵、柔性80#方阵做端部基础配筋、立模准备浇筑基础；<br>3. 柔性78#方阵修施工道路、场地平整及放线；<br>4. 继续柔性79#方阵、柔性80#方阵端部钢构件安装<br>5. 继续柔性79#方阵、柔性80#方阵钢构件布料。 |

|                  |                |                |                       |                           |                               |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                          |                                                                                            |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 四川优博景成建筑工程有限公司 | 货场新建施工、升压站厂区施工 | 2020年7月21日-2020年8月15日 | 管理人员8，施工人员22人             | 水准仪一台，全站仪一台，挖掘机二台             | 1、出线构架基础柱浇筑完成7个；<br>2、1#一次预制舱基础内部构造柱及梁浇筑完成；<br>3、2#一次预制舱砖砌墙体砌垒；<br>4、构架基础钢筋绑扎及母线构架基础绑扎；<br>5、升压站站区内场地平整；<br>6、构架基础基槽开挖 | 1、出线构架基础柱浇筑完成7个；<br>2、1#一次预制舱基础内部构造柱及梁浇筑完成；<br>3、2#一次预制舱砖砌墙体砌垒；<br>4、构架基础钢筋绑扎及母线构架基础绑扎；<br>5、升压站站区内场地平整；<br>6、构架基础基槽开挖； | 总累计完成40%                 | 1、母线构架基础钢筋绑扎；<br>2、已完成钢筋绑扎的构架基础支模；<br>3、母线构架基础支模；<br>4、回填已拆除模板的构架基础土方；<br>5、隔离开关基础放线及基槽开挖； |
|                  | 江苏燕山光伏设备有限公司   | 支架安装           | 2020年7月20日-2020年9月5日  | 安装工：236人，撒料人：14人。管理人员10人。 | 叉车21台、货车6台                    | 支架安装62组，组件安装：159组(1.82兆瓦)，，                                                                                            | 支架安装累计：4372组(兆50.25瓦)，组件安装：累计：12.4兆瓦                                                                                    | 总累计完成13%                 | 支架安装50组。组件：160组                                                                            |
|                  | 华安安装工程有限公司     | 电缆敷设           | 2020年7月30日-2020年9月20日 | 管理人员7人，施工人员32人.           | 挖掘机2台、装载机1台、货车1辆、汽油水泵3台、随车吊1台 | 1. 北区一标段6#、8#、9#、10#方阵排水，6#、12-1#方阵电缆沟开挖，6#方阵接地敷设400米，6#方阵1*4电缆敷设3000米，12-1#方阵1*4电缆敷设                                  | 6#方阵接地敷设累计1290米；6#方阵1*4电缆敷设3000米，12-1#方阵1*4电缆敷设累计完成3MW，                                                                 | 完成总量13.5%。               | 1. 一标段6#、8#、9#、13#继续挖沟排水，6#、10#方阵开挖电缆沟接地沟，6#方阵敷设直流电缆，12#方阵穿管敷设1*4电缆。                       |
|                  | 南通通城电建安装工程有限公司 | 北区二标段电气安装      | 2020年8月12日-2020年9月25日 | 管理人员3人，施工人员10人。           | 挖机1台                          | 4、接地沟开挖100米<br>5、红黑线展放4000米                                                                                            | 1、电缆沟开挖累计完成800米！<br>2、低压电缆展放累计完成4510米！<br>3、通讯线展放累计完成740米；<br>4、接地沟开挖累计完成720米                                           | 4%                       | 1、38#方阵汇红黑线；<br>2、42#方阵电缆沟开挖；<br>3、43#方阵电缆沟开挖                                              |
|                  | 山西巍腾电力建设工程有限公司 | 升压站安装调试        | 2020年8月13日-2020年9月25日 | 管理人员4人，施工人员13人            | 折弯机1台，电焊机1台，发电机2台，打孔机1台，切割机1台 | 升压站：1、进场焊接主接地网；<br>2. SVG两台就位完毕！<br>10kV：竖立水泥杆完成100%                                                                   | 升压站：1、进场焊接主接地网；<br>2. SVG两台就位完毕！<br>10kV：竖立水泥杆完成100%；                                                                   | 升压站完成总量3%<br>集电线路完成总量15% | 升压站：进场焊接主接地网；加工接地扁钢。<br>10kV：上横担，挂金具，展放导线；                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       |                |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 四川宏佳建设工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 北区一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作； | 2020年7月15日-2020年8月20日 | 管理人员8人，施工人员29人 | 打孔机9台，空压机7台，装载机4台，挖掘机1台 | 1、16#方阵打孔300个，29#方阵打孔200个，<br>2、29#方阵浇筑300根，<br>3、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑30个， | 1、加工钢筋笼累计完成44800个，累计完成86.28MWP，<br>2、预埋件制作累计完成44100个，累计完成84.9MWP，<br>3、16#方阵打孔29#方阵打孔200个，累计完成打孔34466个66.01MWP，<br>4、29#方阵浇筑累计完成浇筑16650根32.7MWP，<br>5、预制管桩打入累计打入285根，累计完成2.2MWP，<br>6、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑累计118个， | 1、加工钢筋笼累计占比88%<br>2、预埋件制作累计占比87.9%<br>3、16#方阵打孔累计占比67.1%<br>4、29#方阵浇筑累计占比33.2%<br>5、预制管桩打入累计占比11%<br>6、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑累计占比4.3% | ，护坡固定支架基础灌注桩浇筑30个 |
| <p>4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。合同已签。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货车6车，累计：114兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）山西巍腾电力建设工程有限公司（1.接地扁钢与镀锌钢到场10%；其余的最近到货2.水泥杆卡盘，底盘，拉盘到货）</p>                                 |                                |                       |                |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                   |
| <p>5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |                |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                   |
| <p>6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场；支架组件安装巡视检查、箱变基础垫层、平台浇筑旁站、升压站就爱砌块砖砌筑巡视检查、SVG进场卸货旁站等；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |                |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                   |
| <p>7、关键工序旁站照片：</p> <div>     </div> |                                |                       |                |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                   |