

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年8月4日

天气情况（天气现象、温度、风力）：小雨转中雨 南风/3-4级 17- 27度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 时金宝 贾振军
资料员 张栋 监理员 董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	基础桩打孔、浇筑、钢筋笼制作、	/	管理人员：12 分工序人员：120	1、13台打桩机 2、7台装载机 3、9台空压机， 4、2台碎草拖拉机	1、钢筋笼绑扎完成2040个， 2、放点完成2000个， 3、浇注完成1610个， 4、打孔完成2040个，	1、钢筋笼绑扎完成累计完成14700个28.26MW 2、放点完成累计完成放点16000个30.77MW 3、浇注完成累计完成浇注 7560个14.54MW 4、打孔完成累计完成打孔 13830个26.60MW	/	1、钢筋笼完成2500个 2、放点2500个 3、打孔2500个 4、浇注2000个
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员9人，施工人63员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。	1、箱变基础：放点已完成4个.箱变开挖4个，垫层支模4个，，平台立柱支模3个，钢筋绑扎3个，，浇筑2个，	1、箱变基础：放点累计38个，箱变开挖累计36个，垫层支模累计33个，平台立柱支模累计19个，钢筋绑扎累计17个，浇筑累计15个！	/	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员6人，施工人员30人。	/	1、水泵房底板钢筋绑扎已完成100%。 2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成90%。 3、围墙开挖、夯实160米 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	1、水泵房底板钢筋绑扎已完成100%。 2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成90%。 3、围墙开挖、夯实160米 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	/	1、水泵房钢筋绑扎完成100% 2、综合楼一层框架梁钢筋绑扎100%。 3、围墙垫层具备浇筑160米 4、辅助用房一层顶板铺设完成100%。 5、综合楼具备浇筑。
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	/	管 理 人 员3人，施工人员18人。	装载机1台	1、35kv铁塔线路复测 2、南区14个方阵进行现场核对	1、35kv铁塔线路复测 2、南区14个方阵进行现场核对	/	63区电缆沟、接地沟开挖
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线基础开挖打孔桩位放点	/	管 理 人 员8人，施工人员15人	/	1. 中部基础开挖80个； 2. 打孔28个； 3. 中部基础放线结束； 4. 场地除草。	1. 中部基础开挖80个； 2. 打孔28个； 3. 中部基础放线结束； 4. 场地除草。	/	1. 中部基础开挖结束； 2. 继续打孔。
	四川优博景成建筑工程有限公司	货场场地平整货场围栏预制混凝土基础	/	管理人员8，施工人员17人。	挖掘机一台	1、 货场围栏预制混凝土基础摆放完成100%。 2、 货场围栏基础基槽开挖完成100%。 3、 配电柜至货场电源电缆线敷设完成，并已完成接线。 4、 货场围栏已倒运至施工现场。	1、 货场围栏预制混凝土基础摆放完成100%。 2、 货场围栏基础基槽开挖完成100%。 3、 配电柜至货场电源电缆线敷设完成，并已完成接线。 4、 货场围栏已倒运至施工现场。	/	1、 货场围栏施工安装完成50%。

	江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	/	安 装 工 人：80 人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	1：支架到货4车 2：支架安装60组 3支架撒料：67区69区70区71区	1：支架到货累计：35兆瓦。2：支架安装累计：685组。3支架撒料：67区69区70区71区	/	支架安装190组
	华安安装工程有限公司	电缆敷设	/	管 理 人 员7人，施工人员4人。	挖掘机1台	1. 一标段9#方阵接地沟试挖50米。	1. 一标段9#方阵接地沟试挖50米。	/	/
	四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	/	管理人员8人，施工人员129人	打孔机14台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼2100个， 2、预埋件制作2200个， 3、放点2000个， 4、打孔2000个， 5、灌注桩基1400个，今日完成2.74兆瓦，	1、加工钢筋笼累计完成17200个 2、预埋件制作累计完成17520个 3、放点累计完成35466个 4、打孔累计完成32466个 5、灌注桩基累计16150个，累计完成31.66兆瓦	/	1、加工钢筋笼2100个 2、预埋件制作2200个 3、打孔2000个 5、放点2000个 4、灌注2000个，计划完成3.8兆瓦

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、综合楼顶板铺设检查、支架基础打孔验收、钢筋见证取样、外线塔基基础施工巡视检查等

7、关键工序旁站照片：

