

监理日报

1、所属事业部：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

填报日期：2020年8月8日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阵雨转晴 南风/3-4级 14- 24度

监理人员配备：总监 汪家骏 总监代表 张金星 土建监理工程师 张金星 线路监理工程师 高富海 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 时金宝 贾振军、李双龙 资料员 张栋、雷蒙 监理员 董田春

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
	中南勘察基础工程有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员 12人，施工人员 125人	打孔机12台，空压机6台，装载机8台	1、加工钢筋笼1000个 2、上午继续抽排水，修便道	1、加工钢筋笼累计完成17700个，累计完成33.3MW。 2、放点累计完成17000个，累计完成31.9MW， 3、浇注累计7560个，累计14.6MW， 4、钻孔累计完成13830个，累计完成26.6MW	/	1、加工钢筋笼2000个 2、放点完成2000个 3、浇注完成500个 4、钻孔1000个 5、继续排施工场地积水和修施工便道
	海原鑫源建筑有限公司	围栏基础和箱变基础施工	/	管理人员 9人，施工人63员，特种作业人员8个	铲车1辆，货场1辆，施工车辆3台。	箱变基础：放点已完成4个。箱变开挖4个	1、箱变基础：放点累计42个，箱变开挖累计36个，垫层支模累计33个，平台立柱支模累计19个，钢筋绑扎累计18个，浇筑，累计15个！ 2、围栏打孔累计29.2公里。安装累计26.8公里，	/	箱变基础放点完成10个，箱变基础开挖完成4个，支模3个，钢筋制作3个，浇筑3个

交口县水头镇光伏发电平价上网项目	河南贤坤实业有限公司	水泵房、综合楼、辅助用房基础施工	/	管理人员6人，施工人员30人。	/	1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成100%。 3、围墙开挖、夯实160米 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	1、水泵房底板筋绑扎已完成100%。 2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成100%。 3、围墙开挖、夯实160米 4、辅助用房刚管架搭设完成100%。 5、辅助用房一层模板完成80%。	/	1、水泵房钢筋绑扎完成100% 2、综合楼一层框架梁钢筋绑扎100%。 3、围墙垫层具备浇筑160米 4、辅助用房一层顶板铺设完成100%。 5、综合楼具备浇筑。
	宁夏建博建筑工程有限公司	线路复测、电缆沟、接地沟开挖	/	管理人员3人，施工人员18人。	机械情况：装载机1台、挖掘机2台	电缆沟开挖900米	电缆沟开挖900米	/	1、电缆沟、接地沟开挖 2、直流电缆放线
	江苏东软智能科技有限公司	中部基础放线 基础开挖 打孔 桩位放点	/	管理人员8人，施工人员15人	/	1. 清除基础内淤泥、积水； 2. 中部基础标高放样47个； 3. 中部基础开挖50个； 4. 道路整修； 5. 打孔13个，钻孔机连续陷进泥里两次； 6. 钢筋下料和滚丝及中部基础预埋件加工； 7. 复核雨前已放孔位点； 8. 完成最后三个区（即H、K、L区）的设计图纸提交图审。	1. 清除基础内淤泥、积水； 2. 中部基础标高放样47个； 3. 中部基础开挖50个； 4. 道路整修； 5. 打孔13个，钻孔机连续陷进泥里两次； 6. 钢筋下料和滚丝及中部基础预埋件加工； 7. 复核雨前已放孔位点； 8. 完成最后三个区（即H、K、L区）的设计图纸提交图审。	/	1. 清除基础内淤泥、积水； 2. 中部基础标高放样； 3. 中部基础开挖结束； 4. 继续打孔； 5. 继续钢筋下料、滚丝和扎钢筋笼。

四川优博景成建筑工程有限公司	货场新建施工、升压站厂区施工	/	管理人员8，施工人员22人。	挖掘机一台	1、升压站35kV 2#预制舱基槽内塌土方清理完成； 2、货场排水、场地平整； 3、货场围栏安装完成150米。	1、升压站35kV 2#预制舱基槽内塌土方清理完成； 2、货场排水、场地平整； 3、货场围栏累计安装完成300米；	/	1、 35kV 预制舱基础基槽垫层浇筑； 2、 1#、2#主变基础基槽垫层浇筑； 3、 35kV 预制舱基础配筋、下料； 4、 货场围栏施工。
江苏燕山光伏设备有限公司	支架安装	/	安装工：108人，撒料人：14人。管理人员10人。	/	： 1： 支架到货7车， 2： 支架安装102组， 3支架撒料： 69区70区	： 1： 支架到货累计： 72兆瓦。2： 支架累计： 849组。3 支架撒料： 669区70	/	支架安装190组。
华安安装工程有限公司	电缆敷设	/	管理人员7人，施工人员10人。	随车吊1台	北区一标段6#方阵放线，料场卸2*300mm2电缆线。	北区一标段6#方阵放线，料场卸2*300mm2电缆线。	/	一标段6#、8#、9#方阵放线，如具备开挖条件，将开挖电缆沟、接地沟。
四川宏佳建设工程有限公司	一标段支架基础放点、打孔、浇筑、钢筋笼制作、预埋件制作；	/	管理人员8人，施工人员129人。	打孔机14台，空压机7台，装载机4台	1、加工钢筋笼2000个， 2、预埋件制作2000个， 3、放点2000个，	1、加工钢筋笼累计完成19200个 2、预埋件制作累计完成19520个 3、放点累计完成37466个	/	1、加工钢筋笼2000个 2、预埋件制作2200个 3、修复前两日降雨造成的塌孔 4、放点2000个 5、修复施工道路以便于后期能够进行浇筑作业

4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1、订货情况：1商混已定。2模板已定300张。3预埋钢板已定。4钢筋已定。进场情况：1钢筋7月18号进场150吨。2模板7月18号进场300张，后期需要差多少再陆续进。）河南贤坤实业有限公司，（订货情况：1商混以协商好，2预埋件到场50000千根。3钢筋到场293吨。进场情况：两台空压机，四台麻花钻）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货4车，累计：25兆瓦）四川优博景成建筑工程有限公司（合同已签，材料订单已下，部分物料已在运输途中。）江苏燕山光伏设备有限公司（支架到货10车，累计：72兆瓦。）

5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。

6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：巡视施工现场、支架安装巡视检查、电缆卸货旁站、钢筋加工区巡视检查、升压站基础施工巡视检查等

7、关键工序旁站照片：

